

до Порядку моніторингу стану розроблення  
(реалізації) державних інвестиційних проектів  
(пункт 3 розділу II)

## ІНФОРМАЦІЯ

**про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2019 року**

(число, місяць, рік)

**Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща**

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
3. Найменування замовника *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) *123500,0*
6. Назва бюджетної програми *«Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» (КПКВ 2201850)*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *20000,0*
8. Інформація щодо проектної організації *ТОВ «Ательє Архітектури плюс»*
9. Інформація щодо підрядної організації *Приватне підприємство «Промбудсервіс-Косів»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

## Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

## Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>7</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	-	-	-	-	-	-
1.1. виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща на вул. Грушевського, 99 в с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано-Франківської області»	03.2018 - 06.2018	870,0*	03.2018- 11.2018  Договір № АПП/06-2018/197 від 20 березня 2018 р.; договір АПП/09/2018	1125,3*	У процесі розробки проектно-кошторисної документації було укладено додаткову угоду на додаткові роботи з підготовки проектно-кошторисної документації. За результатами розробленої проектно-	У зв'язку з перевищенням кошторисної вартості проекту більше ніж на 10% до 1.03.2019 р. буде подано уточнюючий

			/766 від 16.11.2018 р.		кошторисної документації уточнено кошторисну вартість проекту у сумі 193342,1 тис. грн., з них 166400,0 тис. грн. на будівельні роботи	державний інвестиційний проект на розгляд Міжвідомчої комісії
1.2. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації	02.2018 – 05.2018	-	07.2018 – 10.2018  Договір на проведення експертизи проектно- кошторисної документації № 09- 0513/562 від 29.08.2018 р.	83,6*	Проведено експертизу проектно-кошторисної документації. Отримано позитивний висновок експертизи	Терміни проведення експертизи проектно- кошторисної документації були порушені через продовження термінів виконання проектно- кошторисної документації у зв'язку з її доопрацюванням
1.3. Затвердження проекту будівництва	02.2018- 052018	-	11.2018  Наказ МОН про затвердження проектно- кошторисної документації з будівництва №1219 від 08.11.2018 р.	193342,1 (згідно зведеного кошторисног о розрахунку)	Наказ на затвердження проектно-кошторисної документації та зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва видано після завершення розробки та експертизи проектно-кошторисної документації	Терміни затвердження проекту будівництва були порушені через продовження термінів виконання проектно- кошторисної документації у зв'язку з її доопрацюванням
1.4. Проведення тендеру на визначення виконавця будівельних робіт	05.2018 – 06.2018	-	10.2018 - 11.2018  Звіт	166400,0	Тендер було проведено після завершення експертизи проектно-	Терміни проведення тендеру були

			тендерний № UA-2018-09- 28-001150-а від 7.11.2018 р.		кошторисної документації.	порушені через продовження термінів виконання проектно- кошторисної документації у зв'язку з її доопрацюванням
1.5. Укладення договору на виконання будівельних робіт	06.2018		11.2018 Договір № 45Т/18 від 6.11.2018 р.	166400,0	Договір було укладено після завершення тендерних процедур	Терміни укладання угоди на виконання будівельних робіт були порушені через продовження термінів виконання проектно- кошторисної документації у зв'язку з її доопрацюванням
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	-	-	-	-	-	-
2.1. будівельних робіт, в т.ч.: - виконання підготовчих робіт на території, підготовка майданчика для будівництва - будівництво очисних споруд - облаштування зовнішнього електропостачання - земляні роботи - укладання фундаменту - будівництво котельні	08.2018- 11.2018	20000,0	- Звіт тендерний № UA-2018-09- 28-001150-а від 7.11.2018 р. (договір № 45Т/18 від 6.11.2018 р.)	20000,0 1449,0 1169,3 2631,5 2957,4 7958,7 3834,1	-	-
2.2. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	01.2018 12.2018	-	Угода на проведення технічного	10,0*	За даними розробленої проектно-кошторисної документації та	

			нагляду № 730 від 9.11.2018 р.; договір на проведення авторського нагляду № 806 від 27.11.2018 р		зведеного кошторису на будівництво передбачено необхідність проведення технічного та авторського нагляду, тому ці витрати були додатково понесені за рахунок власних коштів	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

\*за рахунок інших джерел фінансування (власний внесок)

### Інформація щодо виконання

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>8</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	-	-	-	-		
1.1. виготовлення	03.2018 – 06.2018	870,0*	03.2018-11.2018	1125,3*	У процесі розробки проектно-кошторисної документації було укладено додаткову угоду на додаткові роботи з підготовки проектної документації. За результатами розробленої проектно-кошторисної документації уточнено кошторисну вартість проекту у сумі 193342,1 тис. грн., з них 166400,0	У зв'язку з перевищенням кошторисної вартості проекту більше ніж на 10% до 1.03.2019 р. буде подано уточнюючий державний інвестиційний проект на розгляд Міжвідомчої

					тис. грн. на будівельні роботи	комісії
1.2. експертиза	08.2018-10.2018	-	07.2018 – 10.2018	83,6*	Проведено експертизу проектно-кошторисної документації. Отримано позитивний висновок експертизи	Терміни проведення експертизи проектно-кошторисної документації були порушені через продовження термінів виконання проектно-кошторисної документації у зв'язку з її доопрацюванням
1.3. затвердження проекту будівництва	02.2018-05.2018	-	11.2018 Наказ МОН про затвердження проектно-кошторисної документації з будівництва №1219 від 08.11.2018 р.	193342,1 (згідно зведеного кошторисного розрахунку)	Наказ на затвердження проектно-кошторисної документації та зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва видано після завершення розробки та експертизи проектно-кошторисної документації	Терміни затвердження проекту будівництва були порушені через продовження термінів виконання проектно-кошторисної документації у зв'язку з її доопрацюванням
2. Виконання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
2.1. затвердження паспорта бюджетної програми	01.2018 – 02.2018	-	01.2018 – 02.2018	-	-	-
2.2. затвердження плану заходів по проекту	01.2018 – 02.2018	-	01.2018 – 02.2018	-	-	-

2.3. проведення тендеру на визначення виконавця будівельних робіт	05.2018 – 06.2018	-	Звіт тендерний № UA-2018-09-28-001150-а від 7.11.2018 р. (договір № 45Т/18 від 6.11.2018 р.)	166400,0	Тендер було проведено після завершення експертизи проектно-кошторисної документації	Терміни проведення тендеру були порушені через продовження термінів виконання проектно-кошторисної документації у зв'язку з її доопрацюванням
2.5. будівельних робіт, в т.ч.: - виконання підготовчих робіт на території, підготовка майданчика для будівництва - будівництво очисних споруд - облаштування зовнішнього електропостачання - земляні роботи - укладання фундаменту - будівництво котельні	08.2018-11.2018	20000,0	Звіт тендерний № UA-2018-09-28-001150-а від 7.11.2018 р. (договір № 45Т/18 від 6.11.2018 р.)	20000,0 1449,0 1169,3 2631,5 2957,4 7958,7 3834,1	-	-
2.6. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	01.2018 12.2018	-		10,0*		
2.7. інших заходів	-	-	-	-	-	
3. Разом (1+2)	03.2018-12.2018	21218,9**	-	21218,9*	-	

\*за рахунок інших джерел фінансування (власний внесок)

\*\*з них 20000,0 тис. грн. - з державного бюджету, 1218,9 тис. грн. – з інших джерел (власних внесків)



## 11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2018 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
20000	0	0	0*	320	540	600	3000	3500	4000	4000	4040	0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
20000	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	0	0	0
Касові видатки												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	14000

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми на 2018 рік.

2. Копія титулу об'єкта на 2018 рік.

3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2018 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

4. Фотографії об'єктів.

Ректор  
ДВНЗ «Прикарпатський національний  
університет імені Василя Стефаника»  
(найменування посади керівника відповідального  
виконавця/балансоутримувача)



(підпис)

М. П.

І.Є. Цепенда  
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника  
структурного підрозділу головного розпорядника  
бюджетних коштів)

(підпис)

М. П.

(ініціали та прізвище)