

Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення  
(реалізації) державних інвестиційних проектів  
(пункт 3 розділу II)

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 6.06.2019**

(число, місяць, рік)

**Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря**

по вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м. Києва

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України \_\_\_\_\_
2. Найменування відповідального виконавця Національний університет «Києво-Могилянська академія» \_\_\_\_\_
3. Найменування замовника Національний університет «Києво-Могилянська академія» \_\_\_\_\_
4. Найменування балансоутримувача Національний університет «Києво-Могилянська академія» \_\_\_\_\_
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. гривень) 192 056,8.
6. Назва бюджетної програми 2201240 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м. Києва»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) на 2019 рік 10 000,0
8. Інформація щодо проектної організації Інститут «УкрНДПроектреставрація» \_\_\_\_\_
9. Інформація щодо підрядної організації<sup>1</sup> ТОВ «Гауріс» \_\_\_\_\_
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

**Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки**

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Наявна		Наявна			

## Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>7</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
<b>1.1.Проектні роботи</b>		<b>950,248</b>		<b>950,248</b>		
<p>Завершення розробки проектно-кошторисної документації стадії «робоча документація» по об'єкту: «Реставрація та пристосування Старокадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря (пам'ятка архітектури (охор. № 15/1) та історії (охор. № 260025-Н) національного значення) на вул. 1'. Сковороди, 2 у Подільському районі м.Києва»</p>	1-2.19	655,223	14.02.2019-15.03.2019 (Додаткова угода №3 до Договору №340-АВ від 25.07.2018)	655,223	<p>1) Довге погодження Додаткової угоди з Казначейством на фінансування зі спец. фонду через зсув термінів з 2018 року.</p> <p>2) У складення проектних рішень (Дод.8)</p> <p>3) Зміна ТУ на підключення об'єкта до тепломереж у зв'язку із заміною постачальника послуг на опалення. Київенерго передав функції постачальника тепла Київтеплоенерго.</p> <p>4) Затримки з погодженнями зовнішніх мереж через неможливість спілкуватися графіки погоджуючих установ.</p> <p>5) При погодженні проекту благоустрою в Київенерго, на топографо-геодезичному плані м. Києва М 500 (виготовляє інститут Генерального плану м. Києва) виявилася помилка в марках кабелів ТП 119. Для виправлення помилок зверталися повторно в інститут КиївГенплану, що затягнулося в часі.</p>	<p>Допомога проектанту в отриманні погоджень, нагадування про потребу пришвидшення робіт</p>

Погодження проектної документації з Київенерго, Держенергонагляд тощо	1-3.19	295,025	14.02.2019-15.03.2019 (Податкова угода №3 до Договору №340-АВ від 25.07.2018)	295,025		
---	--------	---------	--	---------	--	--

<b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b>		<b>18 000,000</b>		<b>17 896,420</b>		
2.1. Будівельних робіт		17 500,000		17 500,000		
2.1.1. Проведення тендера на виконання робіт та підписання договору з виконавцем	2-3.19	-	6.03.19-08.05.19	-	Можливість оголошення тендера лише після отримання готової проектної документації; Міжнародний тендер довший за часом проведення, ніж було заплановано	Оголошення тендера зразу після отримання проектної і кошторисної документації (РД) до отримання погоджень. Виконання всіх вимог тендера в найкоротші згідно закону терміни
2.1.2. Отримання дозволів на роботи (ДАБІ тощо)	3-4.19	-	20.5.19-	-	1) Подача документів до ДАБІ можлива лише після повного завершення тендерних процедур, підписання договорів з підрядниками, авторським і технічним та оформлення відповідних наказів щодо відповідальних осіб. 2) Вимова ДАБІ в дозволі для початку робіт 4.06. Змінилися вимоги ДАБІ стосовно подання проектно-кошторисної документації	Завчасна підготовка документів, які можливо було підготувати завчасно.
2.1.3. Роботи із заміни даху та покриття і перекриттів, включно з встановленням обладнання на горіщі	4-9.19	16 540,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1	16 540,000	1) Довший термін міжнародних тендерних процедур спричинило пізніший час підписання договору 2) Очікування дозволу ДАБІ	Повторне подання документації згідно нових вимог.
2.2. Устаткування, обладнання, меблів, інвентарю		960,000		960,000		

Придбання технологічного обладнання на горіще	4-9.19	960,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1	960,000	Довший термін міжнародних тендерних процедур спричинило пізніший час підписання договору	
2.3. інших заходів		500,000		396,420		
Утримання служби замовника включно з технаглядом	6-10.2019	416,300	Договір №17, 14.5.19-15.5.22	312,500		
Авторський нагляд за роботами	6-10.2019	83,700	Договір №370, 17.5.19-27.12.22	83,700		
Інші витрати			-	0,220		
Нотаріальне засвідчення експертного звіту для ДАБІ			Договір №4/03 від 4.03.2019 р.	0,220		Завчасна підготовка до отримання дозволів ДАБІ
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>18 950,248</b>		<b>18 846,668</b>		

### Інформація щодо виконання

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>8</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:		<b>950,248</b>		<b>950,248</b>		
1.1. коригування						

<p>Завершення розробки проектно-кошторисної документації стадії «робоча документація» по об'єкту: «Реставрація та пристосування Староакадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря (пам'ятка архітектури (охор. № 15/1) та історії (охор. № 260025-Н) національного значення) на вул. 1<sup>а</sup> Сквороди, 2 у Подільському районі м.Києва»</p>	1-2.19	655,223	14.02.2019-15.03.2019	0	<p>1) Ускладнення проектних рішень (Дод.8) 2) Зміна ТУ на підключення об'єкта до тепломереж у зв'язку із заміною постачальника послуг на опалення. Київенерго передав функції постачальника тепла Київтеплоенерго. 3) Затримки з погодженнями зовнішніх мереж через неможливість спланувати графіки погоджувальних установ. 4) При погодженні проекту благоустрою в Київенерго, на топографо-геодезичному плані м. Києва М 500 (виготовляє інститут Генерального плану м. Києва) виявилася помилка в марках кабелів ТП 119. Для виправлення помилки зверталися повторно в інститут КиївГенплану, що затягнулося в часі.</p>	<p>Погодження сплати повної суми виконавцю проекту після виконання всіх зобов'язань і підписання акту виконаних робіт. Допомога проектуванту в отриманні погоджень, нагадування про потребу пришвидшення робіт</p>
<p>Погодження проектної документації з Київенерго, Держенергонагляд тощо</p>	1-3.19	295,025	14.02.2019-15.03.2019	950,248		
<p><b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b></p>		<b>18 000,000</b>		<b>21,053</b>		
<p>2.1. будівельних робіт</p>		17 500,000		0		
<p>2.1.1. Проведення тендера на виконання робіт та підписання договору з виконавцем</p>	2-3.19	-	3.3.-8.5.19	-	<p>Можливість оголошення тендера лише після отримання готової проектної документації; Міжнародний тендер довший за часом проведення, ніж було заплановано</p>	<p>Оголошення тендера зразу після отримання проектної і кошторисної документації (РД) до отримання погоджень</p>
<p>2.1.2. Отримання дозволів на роботи (ДАБІ тощо)</p>	3-4.19	-	20.5.19-	-	<p>1) Подача документів до ДАБІ можлива лише після повного завершення тендерних процедур, підписання договорів з підрядниками, автоським і технічним та оформлення відповідних наказів щодо відповідальних осіб.</p>	<p>Завчасна підготовка документів, які можливо було підготувати завчасно.</p>

						2) Відмова ДАБІ в дозволі для початку робіт 4.06. Змінилися вимоги ДАБІ стосовно подання проектно-кошторисної документації	Повторне подання документації згідно нових вимог.
2.1.3. Роботи із заміни даху та покриття і перекриттів, включно з встановленням обладнання на горіщі	4-9.19	16 540,000				Очікування на дозвіл ДАБІ	Виконання всіх можливих організаційних підготовчих робіт в очікуванні дозволу.
2.2. Устаткування, обладнання, меблів, інвентарю		960,000			0		
<i>Придбання технологічного обладнання на горіще</i>	4-9.19	960,000					
2.3. інших заходів		500,000			21,053		
Утримання служби замовника включно з технаглядом	6-10.2019	416,300	17.5.- 31.5.2019		20,833		
Авторський нагляд за роботами	6-10.2019	83,700					
Інші витрати		-			0,22		
<i>Нотаріальне засвідчення експертного звіту для ДАБІ</i>			04.03.2019		0,22	<i>Завчасна підготовка до отримання дозволів ДАБІ</i>	
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>18 950,248</b>			<b>971,301</b>		

## 11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
18 950,248	0,00	655,223	295,025	3 000,0	0,00	0,00	3 080,00	4 059,00	4 059,00	2 181,16	1 559,00	61,84
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань											
10 000,0				1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000		
8 000,0*				1 000	3 000	0	3 000	1 000				
	Касові видатки загальний фонд											
КПК 2201240						20,833						
КПК 2201160												
	Касові видатки спеціальний фонд держбюджету											
			950,468	0	0							

\* Фінансування за програмою 2201160

Додаток: 1. Копія паспорта бюджетної програми – від 02.04.2019

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми<sup>9</sup> – Надаватиметься за результатами року.
3. Копія титулу об'єкта на 2019 рік.
4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства).
5. Фотографії об'єкта<sup>10</sup>.
6. Довідка про зміну плану асигнувань загального фонду бюджету 2201160
7. Наказ Міністерства освіти і науки України №430 від 02.04.2019 Про затвердження проектно-кошторисної документації за проектом.
8. Об'єднані перенесення термінів видачі проектної документації: Дист. Укр. НДІПроектреставрація від 21.12.2018 та 08.02.2019

Віце-президент з економіки та фінансів

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



Дяченко Д.І.

(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника

структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)

М. П.

(ініціали та прізвище)

- <sup>1</sup> У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.
- <sup>2</sup> Якщо реалізація проекту міститиме більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.
- <sup>3</sup> Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проекту.
- <sup>4</sup> Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проектом) і фактичними показниками можуть бути:
  - 1) внутрішні проблеми управління проектом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проекту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підприємком тощо;
  - 2) зовнішні чинники реалізації проекту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, передбачувані надзвичайні ситуації тощо.
- <sup>5</sup> Для подолання відставання у реалізації проекту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проекту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проекту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проекту.
- <sup>6</sup> У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних нормах.
- <sup>7</sup> Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.
- <sup>8</sup> Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).
- <sup>9</sup> Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рік.
- <sup>10</sup> Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначеним дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.