

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом
станом на **31.12.2020**

(число, місяць, рік)

Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря

по вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м.Києва

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконання Національний університет «Києво-Могилянська академія»
3. Найменування замовника **Національний університет «Києво-Могилянська академія»**
4. Найменування балансоутримувача **Національний університет «Києво-Могилянська академія»**
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. гривень) **199 831,809**
6. Назва бюджетної програми 2201240 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул.Г.Сковороди,2 у Подільському районі м.Києва»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) на 2000 рік **6 000,0**
8. Інформація щодо проектної організації **Інститут «Укр НДПроекстреставрація»**
9. Інформація щодо підрядної організації¹ **ТОВ «Тауріс»**
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землепорядні роботи						
Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів						
Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. Проектні роботи		0,000				
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :		14 781,133		11 823,067		
2.1. будівельних робіт		14 202,685		11 222,169		

Реставрація фасадів	3-11.2020	9 600,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №8; Додаткова Угода №9; 10;11;12;13;14. Договір №05/1-2, Додаткова Угода №4. Договір №09/1-01-2020		Частково виконуються з Гранту посольства США. Під ризиком через відміну державного фінансування на 2020	Пояснення посольству причин зняття державного фінансування
Улаштування внутрішніх інженерних мереж (ОВ, ел., слабкого чка)	1-6.2020	3 230,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1 -1		Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Улаштування зовнішніх інженерних мереж	1 -6.2020	1 800,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1		Частково виконуються в 2020 через зняття державного фінансування	
Загальнобудівельні роботи (в інтер'єрах)	1-6.2020	500,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №8-14;		Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Завершення робіт по улаштуванню даху та покриття	1-6.2020	2 800,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №7; Договір №05/1-2, Додаткова Угода №4			
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю		-				
2.3. інших заходів		578,448		600,898		
Утримання служби замовника включно з технаглядом	1-12.2020	312,5	Договір №17, 14.5.19-15.5.22, Додаткова угода №1-5.	337,852		Для збереження гранту Посольства США (АРСР) на обмежене продовження робіт виділено кошти також і з інших власних надходжень
Науково-технічний супровід	1-12.2020	100,000		-	Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Авторський нагляд за роботами	1-12.2020	160,708	Договір №370-Авт., 17.5.19- 27.12.22, Додаткова угода №2,3	105,3		Для збереження гранту Посольства США (АРСР) виділено кошти також і з інших власних надходжень

Інші витрати	1-12.2020	105,24	дол.проектні роб. №433-ІКВ від 05.06.2020, дол.проектні роб. №441-ІКВ від 10.11.2020 Археологія /Дог.№122-А-20	157,746		Для збереження гранту Посольства США (АРСР) виділено кошти з інших власних надходжень
Інформація щодо виконання						
Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³	Фактичні показники ⁸	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵		
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
2. Проведення процедури закупівлі щодо: 2.1. будівельних робіт		14 781,133 14 202,685		11 823,067 11 222,169		
Реставрація фасадів	3-11.2020	9 441,695		7 296,362	Уповільнення робіт через зняття державного фінансування на суміжні роботи	Пояснення посольству причин зняття державного фінансування.
Улаштування внутрішніх інженерних мереж (ОВ, ел., слаботочка)	1-6.2020	0		0	Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Улаштування зовнішніх інженерних мереж	3-6.2020	1 793,95		1 029,881	Уповільнення робіт через зняття державного фінансування	
Загальобудівельні роботи (в інтер'єрах)	1-6.2020	0		0	Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Завершення робіт по улаштуванню даху та покриття	1-6.2020	2 961,1		2 895,927		
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю				0		
2.3. інших заходів		578,448		600,898		
Утримання служби замовника включно з технаглядом	6-10.2019	312,5		337,852		Для збереження гранту Посольства США (АРСР) виділено кошти також і з інших власних надходжень
Науково-технічний супровід		0		0		
Авторський нагляд за роботами	6-10.2019	105,24		105,3		Для збереження гранту Посольства США (АРСР)

