

Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 06.06.2019 року

(число, місяць, рік)

Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького – пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою :

вул. Остафія Дашковича, 24 у м. Черкаси

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника: Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
3. Найменування замовника: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача): Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах на 2018 року) (тис. гривень): 60130,5
6. Назва бюджетної програми: «Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою : вул. Остафія Дашковича, 24 у м. Черкаси»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень): 45000,0
8. Інформація щодо проектної організації: ФОП Музика В.О.
9. Інформація щодо підрядної організації: Приватне підприємство «Надія»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення:

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

Інформація про здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору та дата його укладання)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівель щодо проектних робіт:						
1.1. корегування робочого проекту	01.2019 -04.2019	51,439	-	-	-	Проведено корегування проектної документації проектною організацією ФОП Музика В.О.

1.2. експертиза	05.2019-06.2019	16, 561	Договір №783/є/19на виконання експертизи проектної документації об'єкту будівництва від 08.05.2019	16,561	-	Проводиться експертиза проектної документації Черкаською філією ДП «Державний науково-дослідницький та проектно-вишуквальний інститут «НДІ проєктреконструкція».
1.3. затвердження проекту	-	-	-	-	-	-
2. Проведення процедури закупівель щодо:						
2.1. будівельних робіт	01.2019-12.2019	32 731,002	Договір підяду № 174 від 27.09.2018 на суму 44 157,822 тис. грн.	-	-	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	08.2019-12.2019	3 540,0	-	-	-	
2.3. інші заходи в тому числі:	01.2019-12.2019	8 660,998				
2.3.1 технічний нагляд	01.2019-12.2019	458,232	Договір № 18/2018 про надання послуг з технічного нагляду від 03.10.2018 на суму 458,232 тис. грн.	210,00	-	
2.3.2. авторський нагляд	01.2019-12.2019	4,320	Договір № 205			

				виконання робіт з авторського нагляду від 26.10.2018 на суму 4,320 тис. грн.		
--	--	--	--	--	--	--

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строк виконання	Вартість (тис. гривень)		
1 Виконання проектних робіт, у тому числі:	01.2019-04.2019	51,439	-	-	Проектна документація знаходиться на експертизі, під час здійснення якої вживаються заходи щодо усунення зауважень експерта.	-
1.1. корегування робочого проекту	01.2019 -04.2019	51,439	-	-	-	-
1.2. експертиза	05.2019-06.2019	16, 561	05.2019-06.2019	16,561	Скорогована проектна документація знаходиться на перевірці в експертизі в Черкаській філії ДП «Державний науково-	-

						дослідницький та проектно-вишукувальний інститут «НДІ проектреконструкція». На даний час вживаються заходи щодо усунення зауважень експерта.	
1.3. затвердження проекту	-	-	-	-	-	-	-
2 Виконання, усього, у тому числі:	01.2019-12.2019	44 932,0	-	-	-	Акт виконаних робіт на загальну суму 11 773,439 тис. грн. (акт № 1 на суму 5 791,042 тис. грн. та акт № 2 на суму 5 982,397 тис. грн.) знаходяться на перевірці у інженера з технічного нагляду за об'єктом. Оплата виконаних робіт буде проведена до 20.06.2019, після отримання експертного звіту.	-
2.1. будівельних робіт в тому числі:	01.2019-12.2019	32 731,002	-	-	-	Акт виконаних робіт на загальну суму 11 773,439 тис. грн. (акт № 1 на суму 5 791,042 тис. грн. та акт № 2 на суму	-

улаштування внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення	09.2019-09.2019	1 493,506				
улаштування внутрішніх мереж опалення та вентиляції	09.02019-9.2019	1 987,532				
улаштування внутрішніх електричних мереж	09.2019-10.201	1 354,016				
улаштування пожежної сигналізації	10.2019-10.2019	1 475,920				
улаштування зовнішніх мереж водовідведення	10.2019-11.2019	535,183				
благоустрій території	112019-11.2019	1 860,400				
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	08.2019-12.2019	3540,0	-			-
2.3. інших заходів тому числі:	01.2019-12.2019	8660,998			210,0	
2.3.1 утримання служби замовника	01.2019-12.2019	462,552				
2.3.2. технічний нагляд		458,232		01.2019-05.2019	210,0	
2.3.3.авгорський нагляд		4320,0				
2.3.4 ПДВ (20%)		8198,446				
3. Разом (1+2)		45 000,0			226,561	

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
45 000,0	5557,044	4982,543	1500,0	1320,533	2114,295	4360,319	4331,169	5587,540	4481,038	3829,936	3395,583	3540,0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Міністром помісячного плану асигнувань												
45 000,0			8 000,0		4 000,0	5 000,0	7 000,0	7 000,0	5 000,0	9 000,0	0	0
Касові видатки												
226,561	0	0	0	0	226,561	0	0	0	0	0	0	0


Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹ (звіту про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу державного інвестиційного проекту за рік)

3. Копія титулу об'єкта на 2018-2019 рік.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

5. Фотографії об'єктів¹⁰.


 Ректор Черкаського національного університету імені
 Богдана Хмельницького
 (найменування посади керівника відповідального
 виконавця/балансоутримувача)


 О.В. Черевко
 (ініціали та прізвище)

(підпис)
 М. П.

 (ініціали та прізвище)

(підпис)

М. П.

 (найменування посади уповноваженого керівника структурного
 підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)