

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2020 року

(число, місяць, рік)

Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
3. Найменування замовника *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) *193342,174*
6. Назва бюджетної програми *«Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» (КПКВ 2201850)*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *55375,300 (станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні призначення)*
8. Інформація щодо проектної організації *ТОВ «Ательє Архітектури плюс»*
9. Інформація щодо підрядної організації *Приватне підприємство «Промбудсервіс-Косів»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі та укладення договорів щодо:	-	-	-	-	-	-
1.1. будівельних робіт, в т.ч.:						
1.1. будівельних робіт, в т.ч.:	03.2020-12.2020	54123,049	Звіт тендерний № UA-2018-09-28-001150-а від 7.11.2018 р. (договір № 45Т/18 від 6.11.2018 р.) на суму 166400,000 тис. грн.	-	Станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні призначення	-
1.2. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	03.2020-12.2020	1214,500		-	Станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні	-

					призначення	
1.3. Виконання проектних робіт (коригування), та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	04.2020	37,751	-	-	Станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні призначення	-

Інформація щодо виконання

*з них 55375,300 тис. грн. - з державного бюджету (станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні призначення)

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1. Затвердження паспорта бюджетної програми	02.2020 – 03.2020	-	02.2020 – 03.2020	-	-	-
1.1. Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща (завершення загальнобудівельних робіт, конструкції даху та купола, встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій)	03.2020 – 12.2020	54123,049	-	-	Станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні призначення	-
1.2. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду, інженера-консультанта)	03.2020 – 12.2020	1214,500	-	-	Станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні призначення	
1.3. Виконання проектних робіт (коригування), та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	04.2020	37,751	-	-	Станом на 1.07.2020 р. знято кошторисні призначення	
2. Разом	01.2020 - 12.2020	55375,300*	-	-	-	

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Касові видатки												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Додатки: 1. Копія титулу об'єкта будівництва 2019 р.

2. Паспорт бюджетної програми на 2020 р.

3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2020 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

4. Фотографії об'єктів.

Ректор
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)

(найменування посади уповноваженого керівника
структурного підрозділу головного розпорядника
бюджетних коштів)



(підпис)

М. П.

(підпис)

М. П.

І.Є. Цепенда
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)