

Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проєктів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.07.2020
(число, місяць, рік)

Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря

по вул.Г.Сквороди,2 у Подільському районі м. Києва
(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний університет «Києво-Могилянська академія»
3. Найменування замовника Національний університет «Києво-Могилянська академія»
4. Найменування балансоутримувача Національний університет «Києво-Могилянська академія»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту (тис. гривень) 199 831,809.
6. Назва бюджетної програми 2201240 «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул.Г.Сквороди,2 у Подільському районі м. Києва»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом (тис. гривень) на 2020 рік 10 000,0
8. Інформація щодо проєктної організації Інститут «УкрНДПроектреставрація»
9. Інформація щодо підрядної організації¹ ТОВ «Гауріс»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Наявна		Наявна			

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проєктних робіт:						
1.1. Проєктні роботи		0,000		-		
2. Проведення процедури закупівлі щодо:		19 430,000		10 170,041		
2.1. будівельних робіт в т.ч.:		17 930,000		9 550,000		
Реставрація фасадів	3-11.2020	9 600,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №8; Договір №05/1-2, Додаткова Угода №4		Частково виконуються з Гранта посольства США. Під ризиком через відміну державного фінансування на 2020	Пояснення посольству причин зняття державного фінансування.
Улаштування внутрішніх інженерних мереж (ОВ, ел., слаботочка)	1-6.2020	3 230,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №8;		Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Улаштування зовнішніх інженерних мереж	1-6.2020	1 800,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №8;		Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Загальнобудівельні роботи (в інтер'єрах)	1-6.2020	500,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №8;		Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Завершення робіт по улаштуванню даху та покриття	1-6.2020	2 800,000	8.5.19-27.12.22, Договір №05/1-1, Додаткова Угода №7; Договір №05/1-2, Додаткова Угода №4		В більшості відмінено на 2020 через зняття державного фінансування.	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю		-		-		
2.3. інших заходів		1 500,000		620,041		
Утримання служби замовника включно з технаглядом	1-12.2020	499,800	Договір №17, 14.5.19-15.5.22, Додаткова угода №1, №2	499,800		Для збереження гранту Посольства США (AFSP) на обмежене продовження робіт виділено кошти з інших власних надходжень

Науково-технічний супровід	1-12.2020	100,000		-	Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Авторський нагляд за роботами	1-12.2020	225,200	Договір №370, 17.5.19-27.12.22, Додаткова угода №2	81,000	В більшості відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	Для збереження гранту Посольства США (АФСР) виділено кошти з інших власних надходжень
Інші витрати	1-12.2020	675,000	-	39,241		Для збереження гранту Посольства США (АФСР) виділено кошти з інших власних надходжень
3. Разом (1 + 2) в т.ч.:		19 430,000		10 170,041		
за КПК 2201240		10 000,000		7 718,660		
Інші надходження (спец. фонд)		9 430,000		2 451,381		

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проєктних робіт, усього, у тому числі:		0		-		

2. Проведення процедури закупівлі щодо:		19 430,000		2 729,489		
2.1. будівельних робіт		17 930,000		2 540,947		
Реставрація фасадів	3-11.2020	9 600,000		1 811,815	Уповільнення робіт через зняття державного фінансування на суміжні роботи	Пояснення посольству причин зняття державного фінансування.
Улаштування внутрішніх інженерних мереж (ОВ, ел., слаботочка)	1-6.2020	3 230,000		0	Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Улаштування зовнішніх інженерних мереж	3-6.2020	1 800,000		0	Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Загальнобудівельні роботи (в інтер'єрах)	1-6.2020	500,000		0	Відмінено на 2020 через зняття державного фінансування	
Завершення робіт по улаштуванню даху та покриття	1-6.2020	2 800,000		729,132	Заборгованість за виконані роботи протягом січня-березня 2020 через зняття фінансування після їх виконання	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю		-		0		
2.3. інших заходів		1 500,000		188,542		
Утримання служби замовника включно з технаглядом	6-10.2019	499,800		125,001	Заборгованість за виконані роботи в сумі 62 500 грн. протягом січня-березня 2020 через зняття фінансування після їх виконання	Для збереження гранту Посольства США (АФСР) на обмежене продовження робіт виділено кошти з інших власних надходжень

Науково-технічний супровід		100,000		0		
Авторський нагляд за роботами	6-10.2019	225,200		24,3		Для збереження гранту Посольства США (АФСР) на обмежене продовження робіт виділено кошти з інших власних надходжень
Інші витрати		675,000		39,241		Для збереження гранту Посольства США (АФСР) на обмежене продовження робіт виділено кошти з інших власних надходжень
3. Разом (1 + 2)		19 430,000		2 729,489		
<i>за КПК 2201240</i>		<i>10 000,000</i>		<i>791,632</i>	<i>Забаргованість за виконані роботи в січні-березні</i>	
<i>Інші надходження (спец. фонд)</i>		<i>9 430,000</i>		<i>1 937,857</i>	<i>За грантом Посольства США та з інших власних надходжень</i>	

II. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	Березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
19 430,0	52,65	1 071,65	3 151,65	4 291,65	4 286,65	2 431,65	1 071,85	1 071,65	1 076,65	576,65	166,65	180,65
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
10 000,0 (план)	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	0
0,0 (факт)	0	0	0	0	0	0						
Касові видатки спеціальний фонд												
	0	0	0	174,234	724,938	484,771						

- Додаток: 1. Копія паспорта бюджетної програми
 2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹. – Надаватиметься за результатами річного моніторингу.
 3. Копія титулу об'єкта.
 4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2020 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства).
 5. Фотографії об'єкта¹⁰.
 6. План асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік від 10.01.2020 р.
 7. Акти виконаних робіт №22/03/20, №06/03/20, №17-8

Віце-президент з економіки та фінансів
 (найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



Дяченко Л.І.
 (ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)

М. П.

(ініціали та прізвище)

¹ У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.

² Якщо реалізація проекту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.

³ Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проекту.

⁴ Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проектом) і фактичними показниками можуть бути:

1) внутрішні проблеми управління проектом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проекту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;

2) зовнішні чинники реалізації проекту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.

⁵ Для подолання відставання у реалізації проекту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проекту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проекту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проекту.

⁶ У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних нормах.

⁷ Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.

⁸ Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).

⁹ Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рік.

¹⁰ Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.
