

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2021 року

(число, місяць, рік)

Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
3. Найменування замовника *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) *193342,174*
6. Назва бюджетної програми *«Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» (КПКВ 2201850)*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *55375,3*
8. Інформація щодо проектної організації *ТОВ «Ательє Архітектури плюс»*
9. Інформація щодо підрядної організації *Приватне підприємство «Промбудсервіс-Косів»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі та укладення договорів щодо:	-	-	-	-	-	-
1.1. Будівельних робіт	03.2020-12.2020	54123,0	-	0	Будівельні роботи не були виконані, оскільки у зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 на реалізацію проекту у 2020 р. кошти не було виділено	-
1.2. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	03.2020-12.2020	1214,5	-	0	Витрати не були здійснені, оскільки у зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 на реалізацію проекту у	-

					2020 р. кошти не було виділено	
1.3. Виконання проектних робіт (коригування), та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	02.2020 05.2020	37,8	-	0	Проектні роботи не були виконані, оскільки у зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 на реалізацію проекту у 2020 р. кошти не було виділено	

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1. Затвердження паспорта бюджетної програми	02.2019 – 03.2019	54123,0	03.2019	54123,0	-	-
1.2. Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща	03.2019 – 12.2019	54123,0	-	-	Будівельні роботи не були виконані, оскільки у зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 на реалізацію проекту у 2020 р. кошти не було виділено	-

1.3. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	03.2019 12.2019	1214,5	-	0	Витрати не були здійснені, оскільки у зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 на реалізацію проекту у 2020 р. кошти не було виділено	-
1.3. Виконання проектних робіт (коригування), та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	02.2020 05.2020	37,8	-	0	Проектні роботи не були виконані, оскільки у зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 на реалізацію проекту у 2020 р. кошти не було виділено	-
2. Разом	01.2019 - 12.2019	55375,3*	-	0	-	-

*з них 55375,3 тис. грн. - з державного бюджету

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
55375,3	0	0	6900,326	6938,077	6900,326	6900,326	6900,325	6900,325	6900,325	6900,326	134,944	0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Касові видатки												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми на 2020 рік.
 2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік.
 3. Копія титулу об'єкта на 2019 рік.
 4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2020 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).
 5. Фотографії об'єктів.

Ректор
 ДВНЗ «Прикарпатський національний
 університет імені Василя Стефаника»
 (найменування посади керівника відповідального
 виконавця/балансоутримувача)



(Handwritten signature)

 (підпис)

М. П.

І.Є. Цепенда
 (ініціали та прізвище)

 (найменування посади уповноваженого керівника
 структурного підрозділу головного розпорядника
 бюджетних коштів)

 (підпис)

М. П.

 (ініціали та прізвище)