

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 10 грудня 2021 № 306

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від "28" 12 2021 р. № 1451)

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КІПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КІПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201850 0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"
(КІПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 80 000,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року №571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2001 року №1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1483-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

7. Мета бюджетної програми:

Створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та республіки Польща, який сприятиме співпраці в освітньо-культурній сфері, а також розвитку міждержавних відносин.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Будівельні роботи (завершення загальнобудівельних робіт, конструкцій даху та купола, асфальтування зовнішніх огорожуючих конструкцій, опалення, вентиляції, теплопостачання, водопостачання)	78 568,0		78 568,0
2	Інші витрати (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витратибудівельних організацій, конторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики)	1 432,0		1 432,0
Всього		80 000,00		80 000,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна конторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Держинвестпроект, проектно-конторисна документація	193 342,2		193 342,2
2	Загальна площа будівлі Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	кв. м.	Держинвестпроект, проектно-кошторисна документація	5 330,9		5 330,9
3	Площа об'єкта основного призначення	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	5 108,0		5 108,0
4	Загальна площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	206,1		206,1

3					
5	Площа, яка потребує встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1 279,0	1 279,0
6	Загальна площа улаштування бетонних перекриттів купола	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2 230,0	2 230,0
7	Загальна площа встановлення опалення, вентиляції, тепlopостачання, водопостачання	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	5 108,0	5 108,0
2 продукту					
1	Площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола, на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	206,1	206,1
2	Площа встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 279,0	1 279,0
3	Площа улаштування бетонних перекриттів купола, на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 230,0	2 230,0
4	Площа об'єкта основного призначення, на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 108,0	5 108,0
5	Площа на якій встановлено опалення, вентиляції, тепlopостачання, водопостачання	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 108,0	5 108,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування бетонних перекриттів купола	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 681,2	
2	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 269,0	
3	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування енергоефективних світлових панелей купола	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 790,0	
4	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі об'єкта основного призначення	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15 381,3	
4 якості					

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	83,6
2	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	94,9
3	Рівень будівельної готовності улаштування бетонних перекриттів купола	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень будівельної готовності улаштування енергоефективних світлових панелей купола	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
5	Рівень будівельної готовності встановлення зовнішніх огороджуючих конструкцій	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0
6	Рівень виконання інших робіт (утримання служби замовника, копії на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	9,7
7	Рівень виконання робіт з встановлення опалення, вентиляції, водопостачання, теплостачання	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0

12. Розподіл витратків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра


(Підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата №



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ	
Державний вищий навчальний заклад	
Прикарпатський національний університет	
імені Василя Стефаника	
№ 02125286	
05,	01
№ 01-23/001	2022
бул. Шевченка, 57,	
місто Івано-Франківськ, 76018	
тел. (0342) 53-15-74	

Довідка

Видана ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» про те, що на 2021 р. за бюджетною програмою КІПКВ 2201850 для університету передбачено кошти на реалізацію державного інвестиційного проекту «Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» у сумі 80000,0 тис. гривень.

Станом на 1 січня 2022 р. за даним КІПКВ на казначейський рахунок університету надійшло 80000,000 тис. грн. Освоєно 79 700,335 тис. грн.



Т.в.о ректора

Головний бухгалтер

Ярослав ШИНКАРУК

Ольга ГРИГОРІВ

«Погоджено»

Ректор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника»
Цепенда І.Є.
2021р.

«Затверджено»

Міністерство освіти і науки України

Вист. Міністра
2021р.

ТИТУЛ об'єкта будівництва у 2021 році

Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження
Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді
України та Республіки Польща на вул.Грушевського,99 в с.Микуличин
Яремчанської міськради Івано-Франківської області

Найменування замовника – Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Сфера управління – Міністерство освіти і науки України
Галузь – освіта

Характер будівництва – нове будівництво

Строки будівництва – 2018 – 2022 р.р.

Джерела фінансування – кошти державного бюджету (загальний фонд)

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2021р.,
відсотків - 100 %

Наявність робочої документації – в повному обсязі на загальну суму
193 342,174 тис.грн

Ким, коли затверджено проектну документацію – заступник міністра
від 08.11.2018р. № 1219

Генеральна проектна організація – ТзОВ «Ательє архітектури плюс»

Генеральна підрядна організація – ТОВ «Промбудсервіс - Косів»

Показники об'єкта	Згідно з проектною документа цією	Виконано на 01.01. 2021	Профінансо вано на 01.01.2021р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію IV кв.2022р.
					2021р.	2022р.	2023р.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність :	5330,9							
Загальна площа будівель (м²)								5330,9
Вартість основних фондів, тис. гривень	161 118,478							
Кап. вкладення, тис. гривень	193 342,174							161 118,478
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень	193 342,174	81 681,189	81 681,189	111 660,985	80 000,000	31 660,985		193 342,174
- будівельних робіт	134 469,696	60 011,173	60 011,173	74 458,523	67 339,712	7 118,811		134 469,696
- устаткування, меблів та інвентарю та інше	14 883,202	6 361,625	6 361,625	8 521,577	8 521,577			14 883,202
- інші витрати,	43 989,276	15 308,391	15 308,391	28 680,885	4138,711	24 542,174		43 989,276
в т.ч.:технагляд та авторський нагляд,інженер-конс.	2941,161	1057,687	1057,687	1 883,474	1432,007	451,467		2 941,161
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:	193 342,174							
державного бюджету (загальний фонд)	192 025,585	80 364,600	80 364,600	111 660,985	80 000,000	31 660,985		192 025,585
місцевого бюджету								
інших джерел	1 316,589	1 316,589	1 316,589					1 316,589

Проректор з НІР та СЕР

Шинкарук Я.І.

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 року

(число, місяць, рік)

Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
3. Найменування замовника *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) *193 342,174*
6. Назва бюджетної програми *«Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» (КПКВ 2201850)*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *80 000,000*
8. Інформація щодо проектної організації *ТОВ «Ательє Архітектури плюс»*
9. Інформація щодо підрядної організації *Приватне підприємство «Промбудсервіс-Косів»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі та укладення договорів щодо:	-	-	-	-	-	-
1.1. Будівельних робіт	04.2021-12.2021	78 567,993	Звіт тендерний № UA-2018-09-28-001150-а від 7.11.2018 р. (договір № 45T/18 від 6.11.2018 р.) на суму 166400,000 тис. грн.; додаткова угода (в межах тендерної) № 162T/20 від 31.12.2020 р. до	78 567,993	-	-

			Договору підряду № 45Т/18 від 06.11.2018 року на виконання підрядних робіт на суму 78567,993 тис. грн;			
1.2. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду, послуги інженера-консультанта)	04.2021 12.2021	1 432,007	1. Договір з ТзОВ Ательє Архітектури Плюс: договір на проведення авторського нагляду № 806 від 27.11.2018 р. на суму 747,117 тис. грн.; додаткова угода № 73/Т від 27.04.2021 р. до Договору № 806 від 27.11.2018 р. на проведення авторського нагляду на суму 200,000 тис. грн. 2. Договір з ФОП Пацак Роман Дмитрович: угода на проведення	1 132,342	Економія коштів за статтею "Інші витрати" відбулась за рахунок того, що у результаті проведених тендерних процедур з метою отримання послуг інженера-консультанта відбулось укладання угоди за нижчею вартістю ніж було заплановано	-

			технічного нагляду № 730 від 9.11.2018 р. на суму 1412,561 тис. грн.; додаткова угода № 11/21 від 27.04.2021 р. до Договору № 730 від 09.11.2018 р. на проведення технічного нагляду на суму 700,000 тис. грн.; 3. Договір з ФОП Тишківський Стефан Васильович: договір на надання інженерно- консультаційни х послуг на об'єкті № 207 від 23.04.2021 р. на суму 419,999 грн.			
--	--	--	---	--	--	--

*з них 80000,000 тис. грн. - з державного бюджету

Інформація щодо виконання

0	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1. Затвердження паспорта бюджетної програми	02.2021 – 03.2021	80000,000	03.2021	80000,000	-	-
1.2. Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща	04.2021 – 12.2021	78567,993	04.2021-06.2021	78567,993	-	-
1.3. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	04.2021-12.2021	1432,007	04.2021-06.2021	1 132,342	Економія коштів за статтею "Інші витрати" відбулась за рахунок того, що у результаті проведених тендерних процедур з метою отримання послуг інженера-консультанта відбулось укладання угоди за нижчею вартістю ніж було заплановано	-
2. Разом	01.2021 - 12.2021	80000,000	04.2021-06.2021	79700,335	Економія коштів відбулась за рахунок економії коштів за статтею «Інші витрати»	-

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
80000,000	0	0	0	5000,000	6000,000	6000,000	5000,000	6000,000	12000,000	12000,000	10000,000	18000,000
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
80000,000	0	0	0	5000,000	6000,000	6000,000	5000,000	6000,000	12000,000	12000,000	10000,000	18000,000
Касові видатки												
79 700,335	0	0	0	4875,170	4222,069	7902,761	4963,319	5942,500	11444,233	12446,750	9930,041	17973,492

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми на 2021 рік.

2. Копія титулу об'єкта на 2021 рік.

3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2021 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

4. Фотографії об'єкта.

Т.в.о ректора
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)

(найменування посади уповноваженого керівника
структурного підрозділу головного розпорядника
бюджетних коштів)



Ярослав ШИНКАРУК
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Фото об'єкта станом на 01.01.2022 р.

