

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201610 0990 Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Приведення закладів вищої освіти до сучасних стандартів енергоефективності..

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення енергоефективності на існуючих освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України, зменшення експлуатаційних витрат та покращення якості об'єктів призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності.



МОН № 1/4302-26 від 04.03.2026

Підписав: Софієнко Анастасія Петрівна

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000D010280051CED700

Дійсний: з 14.08.2024 11:22:10 по 14.08.2026 11:22:10

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	2 905 466,6	2 905 466,6	0,0	277 351,4	277 351,4	0,0	-2 628 115,2	-2 628 115,2
1	Фінансування робіт та послуг з розробки проектно-кошторисної документації та виконання необхідних обстежень, ремонту, послуг з авторського та технічного нагляду, виконання сертифікації фактичної енергетичної ефективності об'єктів (будівель) закладів вищої освіти, у тому числі будівель, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	2 905 466,6	2 905 466,6	0,0	277 351,4	277 351,4	0,0	-2 628 115,2	-2 628 115,2

Основні чинники не виконання запланованого показника:

- уповільнення рядом підрядників виконання зобов'язань за контрактами на виконання будівельних робіт та розробку проектно-кошторисної документації, спричинене відключенням електроенергії, мобілізацією фахівців, частими повітряними тривогами;
- пошкодження та руйнування об'єктів внаслідок воєнної агресії рф.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					

1	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом, який закладений в Державному бюджеті)	тис. гривень	Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 року № 971-р, розпорядження КМУ від 15 листопада 2017 року № 854-р, розпорядження КМУ від 21.04.2023 № 342-р, постанова КМУ від 16.06.2023 № 608, розпорядження КМУ від 19.08.2022 № 724-р.	4 059 000,0	4 059 000,0	0,0
2	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду Е5Р (за курсом, який закладений в Державному бюджеті України)	тис. гривень	Розпорядження КМУ від 05 грудня 2018 року № 996-р.	4 958 000,0	4 958 000,0	0,0
3	Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта України"	одиниць	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	16,0	16,0	0,0
4	Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти включно з устаткуванням та матеріалами	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2 799 799,4	254 566,3	-2 545 233,1
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	105 667,2	22 785,1	-82 882,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пояснення до п. 4.

Зменшення касових видатків спричинене несвоєчасним досягненням виконання встановлених обсягів будівельних робіт достатніх для проведення розрахунків за контрактами. Уповільнення виконання будівельних робіт пов'язане з повномаштабним вторгненням російської федерації та введенням воєнного стану в Україні, уповільнення рядом підрядників виконання зобов'язань за контрактами на виконання будівельних робіт та розробку проектно-кошторисної документації, спричинене відключенням електроенергії, мобілізацією фахівців, частими повітряними тривогами;

- пошкодження та руйнування об'єктів внаслідок воєнної агресії рф ;

- значне зниження фінансової спроможності закладів освіти щодо співфінансування проекту в частині сплати ПДВ.

- скороченням кількості будівель, що приймають участь у проекті (зруйнована будівля Івано-Франківського університету нафти і газу), скороченням кількості будівель СумДУ та ХП, що приймають участь у даному етапі проекту через безпекову ситуацію у м. Харків та м. Суми, що продовжилася у 2025 році (на підставі офіційних листів від Університетів).

Пояснення до п. 5.

Зменшення касових видатків спричинене скороченням кількості будівель, що приймають участь у проекті (зруйнована будівля Івано-Франківського університету нафти і газу), уповільненням виконання робіт підрядниками через постійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, мобілізацію фахівців.

2	продукту					
1	Кількість об'єктів закладів вищої освіти, для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	36,0	39,0	3,0
2	Площа будівель закладів вищої освіти, на яких розпочато капітальний ремонт	кв. метрів	Акти виконаних робіт, договори	189 386,0	779 999,0	590 613,0

3	Площа будівель закладів вищої освіти, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури та на яких розпочато ремонтні роботи (реставраційні)	кв. метрів	Внутрішньогосподарський облік, плани закупівель, договори, акти	24 221,2	0,0	-24 221,2
4	Площа будівель закладів вищої освіти, за якими буде завершено капітальний ремонт	кв. метрів	Акти виконаних робіт, договори	153 289,0	14 218,0	-139 071,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пояснення до п. 2.

Уповільнення виконання робіт з виготовлення ПКД через наведення вище причини призвело до відтермінування оголошення тендерів на закупівлю будівельних робіт та укладання договорів.

Пояснення до п. 3.

По об'єктах, які належать до пам'яток культури, історії та архітектури розробка ПКД здійснюється відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздобу та підлягає погодженню органом охорони культурної спадщини. Тому процедура виготовлення ПКД для такої категорії будівель та отримання позитивного експертного висновку може займати понад рік.

Пояснення до п. 4.

Уповільнення виконання робіт з виготовлення ПКД через наведені вище причини призвело до відтермінування оголошення тендерів на закупівлю будівельних робіт та укладання договорів на виконання будівельних робіт.

3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту 1 квадратного метра будівель закладів вищої освіти	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	9,2	9,2	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Фактичний показник середньої вартості капітального ремонту розрахований за результатами проведених тендерів на закупівлю будівельних робіт. Зростання ціни на будівельні послуги обумовлено:

- інфляцією: значне подорожчання матеріалів та ресурсів. Окремі види матеріалів стали недоступні на ринку, що спричинило необхідність їх заміни на аналоги, що мають більшу вартість.
- дефіцит кваліфікованих кадрів.
- збільшення попиту на будівельні роботи.

4	якості					
1	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	100,0	62,0	-38,0
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти, які залучені до реалізації проекту "Вища освіта України"	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	46,0	9,0	-37,0
3	Рівень реалізації проекту "Вища освіта України"	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	64,0	17,0	-47,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пояснення до п. 1.

Недосягнення запланованого рівня виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації пов'язане із:

- уповільненням виконання робіт підрядниками через постійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, мобілізацію фахівців;

- скороченням кількості будівель, що приймають участь у проєкті (зруйнована будівля Івано-Франківського університету нафти і газу), скороченням кількості будівель СумДУ та ХПІ, що приймають участь у даному етапі проєкту через безпекову ситуацію у м. Харків та м. Суми, що продовжилася у 2025 році (на підставі офіційних листів від Університетів).

Пояснення до п. 2.

Недосягнення запланованого рівня виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти пов'язане із уповільненням виконання контрактів підрядниками з причин наведених вище.

Пояснення до п. 3.

Недосягнення запланованого рівня виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти пов'язане із уповільненням виконання контрактів підрядниками з причин наведених вище.

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Дана програма ефективна, оскільки опрацьовано всі листи, запити, звернення.

Корисність даної програми полягає в наступному:

налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

обмін досвідом у багатьох сферах суспільного життя;

участь у наукових, освітніх форумах.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник Міністра

(підпис)

Анастасія СОФІЄНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

Міністерство освіти і науки України

ід-44632 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=220, КПК=2201610, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

03.03.2026 13:41:09 Анастасія СОФІЄНКО (3FAA9288358EC00304000000D010280051CED700)

03.03.2026 13:48:01 відправлено: Міністерство освіти і науки України (3FAA9288358EC003040000007669070004E0D200)

baf46d93-37ab-4db1-bffe-ebcc99d3a58c