

Протокол № 23

**засідання комісії з питань облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів)
(онлайн-формат)**

28 липня 2025 року

початок о 16:00

Присутні члени комісії:

ГОЛОВА КОМІСІЇ: Надія КУЗЬМИЧОВА — заступник Міністра освіти і науки України;

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ: Олена МОЖАРІВСЬКА — начальник відділу взаємодії з місцевими органами влади головного управління загальної середньої освіти директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ — директор Департаменту організації заходів цивільного захисту апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Інна КІЛЬДЕРОВА – начальник головного управління загальної середньої освіти директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Зоряна ЧЕРНІЙ – державний експерт експертної групи з бюджетування директорату стратегічного планування та відновлення Міністерства освіти і науки України;

Віталій МІЩЕНКО — головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України;

Михайло РАКОВ — експерт з будівництва громадської організації «Інститут енергоефективності України»;

Олександр ОЗЕРАН — експерт з даних громадської організації «Офіс ефективного регулювання»

**Відсутні члени
комісії:**

Сергій КОЛЕБОШИН — народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, голова Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти;

Євген КУДРЯВЕЦЬ — перший заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови комісії;

Андрій СТАШКІВ - заступник Міністра освіти і науки України;

Наталія КОЗЛОВСЬКА — заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Юрій КОРЕВА — начальник Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України;

Віталій ЗАРИТОВ – керівник експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення в освіті директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Світлана СОКОЛЕНКО - головний спеціаліст відділу середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів професійних навчальних закладів та інших закладів, установ департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України.

Присутні на заміну відсутніх членів комісії:

Сергій ГОРОДЕЦЬКИЙ, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів неvirобничого призначення Міністерства розвитку громад та територій України (замість Наталії Козловської).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1). Розгляд питання щодо підтримки звернення Подільської міської ради Одеської області щодо повернення до державного бюджету суми коштів, яку можна буде перерозподілити на інші проекти.

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка повідомила, що в під час будівництва/ремонті укриттів, у низки областей виникла потреба в перерозподілі коштів чи додатковому фінансуванні за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Комісія розглядатиме розподіл коштів в межах кошків, відповідно до рівнів ризику громад, у разі, якщо після перерозподілу залишатимуться кошти у певному кошику, то вони перенаправляються в наступний кошик із вищим рівнем ризику. У зв'язку із відсутністю представників з областей з помірною рівня ризику (Рівненської та Чернівецької), від яких надходили звернення про потребу в додатковому фінансуванні, **Надія Кузьмичова** запропонувала перейти до розгляду об'єктів з кошику з високим ризиком.

У кошику з високим ризиком **Надія Кузьмичова** запропонувала розглянути звернення Подільської міської ради Одеської області, щодо економії коштів у сумі 3 144 228 грн під час реалізації проекту Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (коригування)

Михайло Раков, член комісії, повідомив, що є звернення від Одеської ОДА щодо перерозподілу економії коштів з Подільської міської територіальної громади на Білгород-Дністровську територіальну громаду, де є потреба в дофінансуванні на суму 3 000 000 грн.

Надія Кузьмичова, голова комісії, поставила на голосування питання щодо підтримки звернення Подільської міської ради Одеської області щодо зняття зазначеної економії коштів з проекту Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (коригування)

Вирішили: підтримати повернення до державного бюджету суми коштів згідно зі зверненням Подільської міської ради Одеської області.

Голосували:

за: 8 голосів

проти: 0 голосів

утрималися: 0 голосів

2). **Слухали:** Надію Кузьмичову, голову комісії, яка повідомила про розгляд питання щодо додаткового фінансування проекту Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗЗСО № 4 вул.

Ізмаїльська, 130, м. Білгород-Дністровський Одеської області на загальну суму близько 3 000 000 грн.

Виступили: Андрій Криштопов, заступник міського голови Білгород-Дністровської територіальної громади, який зазначив, що коригування проектно-кошторисної документації призвело до збільшення обсягів робіт і відповідно суми реалізації проекту.

Сергій Городецький, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів невинробничого призначення Міністерства розвитку громад та територій України, зазначив, що в ЄДЕССБ, за зазначеними шифрами відсутня проектно-кошторисна документація, відповідне немає можливості її проаналізувати. Це підтвердив і **Михайло Раков**, член комісії. Можливо, є помилка в шифрі самого експертного звіту.

Сергій Городецький, підтвердив, що знайшов коретне ПКД і зауважень до нього немає.

Зоряна Черній, член комісії, яка повідомила, що касові видатки станом на 01.07.2025 відсутні. І попросила уточнити етап реалізації проекту.

Олена Принц, начальниця Управління освіти Білгород-Дністровської територіальної громади Одеської області, повідомила, що після коригування проектно-кошторисної документації, 04.07.2025 року, підрядна організація розпочала виконання робіт і зобов'язується завершити роботи до кінця 2025 року.

Головою комісії, **Надією Кузьмичовою**, було винесено на голосування питання – перерозподілити кошти у сумі 3 000 000 грн з Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (коригування) на Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗЗСО № 4 вул. Ізмаїльська, 130, м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Вирішили: підтримати перерозподіл коштів у сумі 3 000 000 грн з з Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (коригування) на Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗЗСО № 4 вул. Ізмаїльська, 130, м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Голосували:

за: 8 голосів

проти: 0 голосів

утрималися: 0 голосів

До засідання комісії приєднався **Сергій КОЛЕБОШИН** — член комісії, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України

з питань освіти, науки та інновацій, голова Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Від'єднався від засідання комісії Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ — член комісії, директор Департаменту організації заходів цивільного захисту апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

3). Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка повідомила, що у зв'язку з відмовою Харківської ОВА від реалізації проекту Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу "Орільський ліцей" Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Орілька, вулиця Заводська, 12., у кошику з високим рівнем ризику наявні кошти близько 42 000 000 грн, відповідно цих коштів не вистачить, щоб дофінансувати усі об'єкти, які зазначили потребу в додатковому фінансуванні та запропонувала членам комісії зараз детально вивчити кожен запит та послухати аргументацію від представників громад чи ОДА/ОВА. І потім приймати рішення про виділення додаткового фінансування.

Розгляд об'єкту Нове будівництво окремо розташованої споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) ліцей №4 Ладизинської міської ради Вінницької області за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м.Ладизин, вул. Будівельників, 63 на загальну суму близько 12 млн грн. Станом на сьогодні реалізовано коштів – 0, 00 грн, зазначений термін реалізації проекту – 6 місяців.

Виступили: Олександр Олійник, заступник міського голови Ладизинської територіальної громади, який повідомив, що потреба збільшення коштів зумовлена тим, що ПКД розроблене у 2023 році, відповідно зараз, після коригування ПКД і актуалізації цін, зростає вартість робіт, матеріалів і обладнання.

Надія Кузьмичова, голова комісії, попросила уточнити дату завершення робіт та зауважила, що є сумніви, що проект буде реалізовано до кінця 2025 року.

Олександр Олійник, зазначив, що оголошено нову тендерну процедуру (попередня не відбулася у зв'язку з відхиленням учасника). Завершення будівництва заплановано до кінця 2025 року. Згідно з календарних графіків на будівництво укриття заплановано 6 місяців, будуть працювати у дві зміни.

Сергій Городецький, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів невинробничого призначення Міністерства розвитку громад та територій України, зазначив, що зауважень до проектно-кошторисної документації Ладизинської міської територіальної громади Вінницької області зауважень немає.

Розгляд об'єкту: Дніпровської міської територіальної громади Дніпропетровської області Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Дніпровської гімназії № 118 Дніпровської міської ради за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 15, м. Дніпро – потреба 12, 6 млн грн.

Виступили: Антон Зуєв, керівник департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради повідомив, що було зроблено коригування у зв'язку з виявленням додаткових робіт, які виникли на початку реалізації проєктів, що спричинило подорожчання. Також, подорожчали матеріали, у зв'язку з дотриманням вимог Юкрейн Фасиліті.

Сергій Городецький, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів невиробничого призначення Міністерства розвитку громад та територій України, зазначив, що зауважень до проєктної документації немає.

Михайло Раков, член комісії попросив уточнити, дату реалізації та стан освоєння коштів.

Антон Зуєв повідомив, що зараз використовують кошти міського бюджету та роботи розпочали 16.07.2025 року, після заключення договору та отримання дозвільної документації. Планова дата завершення робіт - листопад 2025 року.

Розгляд об'єкту: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Дніпровського ліцею № 144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона Дніпровської міської ради за адресою: вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, м. Дніпро, додаткова потреба - 56, 7 млн грн.

Виступили: Антон Зуєв, керівник департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради повідомив, що договір ще не укладено у зв'язку з коригуванням ПКД. Триває тендерна процедура. Строк виконання робіт - до кінця 2025 року. Подорожчання вартості об'єкту викликано також додатковими роботами з благоустрою.

Надія Кузьмичова, голова комісії, висловила сумнів щодо завершення об'єкту до кінця 2025 року, оскільки відсоток реалізації з 2024 року лише 16%.

Сергій Городецький, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів невиробничого призначення Міністерства розвитку громад та територій України, зазначив, що зауважень до проєктної документації немає. Проте зауважив, що проаналізувати зростання вартості робіт немає можливості.

Михайло Раков, член комісії, зауважив, що роботи з благоустрою не можуть фінансуватися за кошти субвенції - вони фінансуються з місцевого бюджету. Також, викликає зауваження велика вартість самого об'єкту.

Розгляд об'єкту: Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т. Г. Шевченка за адресою: вулиця Генерала Подзігуна, 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування, потреба 27, 4 млн грн, стан реалізації проєкту складає 70 відсотків (проєкт 2023 року).

Виступили: Ганна Ахтимович, заступник директора комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради, яка попросила підтримати виділення додаткових коштів на реалізацію цього об'єкту. Виділені раніше кошти субвенції будуть використані до кінця серпня, роботи тривають. Збільшення вартості викликано неможливістю виділення додаткових коштів з місцевого бюджету, як планувалося раніше, у зв'язку зі

значним зменшенням надходжень в бюджет через засуху в області, де сільське господарство є головним джерелом наповнення бюджету. Залучення донорів результату не дає. У випадку, якщо дофінансування не буде погоджено, то об'єкт буде подаватися на субвенцію наступного року. Та попросила врахувати, що все співфінансування в рамках субвенції буде виділено громадою, лист на МОН направлено.

Розгляд об'єкту: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу "Лозівський ліцей № 10" Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, бульвар Шевченка, будинок 15" Коригування - потреба 40,9 млн грн, стан реалізації – 42 відсотки (проект 2024 року).

Виступили: Ігор Турченко, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації, який повідомив, що у зв'язку із об'єднанням шкіл, збільшилася кількість учнів, які будуть ним користуватися і, відповідно - ємність укриття. Також, додалися інші види робіт. Зауважив, що з Лозівської громади вже були зняті кошти, з яких 35 млн грн розподілено на Близнюківську громаду. Тому, звернувся з проханням підтримати збільшення фінансування зазначений об'єкт Лозівської громади.

Надія Кузьмичова попросила уточнити, коли в цьому році розпочалися роботи та відсоток використання коштів.

Ігор Турченко, повідомив, що станом на зараз готовність об'єкту більше 60 % і він буде завершений до кінця 2025 року. Проте, цього року кошти не використовувалися про що було проведено позитивні перемовини з громадою. Наголосив, що підрядник працює.

Сергій Городецький, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів не виробничого призначення Міністерства розвитку громад та територій України, зазначив, що зауважень до проектної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу "Лозівський ліцей № 10" Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, бульвар Шевченка, будинок 15" Коригування немає. Проте зауважив, що проаналізувати зростання вартості робіт немає можливості.

Надія Кузимичова, голова комісії, попросила членів комісії висловити свою думку щодо підтримки перерозподілу коштів на дані об'єкти та обрати проекти для підтримки в межах наявних коштів для розподілу.

Олександр Озеран, член комісії, зазначив, що вбачає пріоритетом Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т. Г. Шевченка за адресою: вулиця Генерала Подзігуна, 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування та Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу

"Лозівський ліцей № 10" Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, бульвар Шевченка, будинок 15.

Зоряна Чорній, член комісії, підтримала позицію Олександра Озерана та запропонувала визначальним чинником вважати відсоток виконання робіт. Проте на дві громади коштів не вистачає.

Інна Кільдерова, член комісії, також підтримала орієнтуватися на відсоток готовності об'єкту.

Віталій Міщенко, член комісії, підтримав позицію інших членів комісії.

Михайло Раков, член комісії, зауважив, що на два об'єкти коштів не вистачає та попросив Лозівську громаду прокоментувати можливість співфінансування.

Ігор Турченко, повідомив, що 50 відсотків співфінансування надає громада, інші 50 відсотків - ОВА.

Надія Кузьмичова, голова комісії, також зауважила, що коштів на два об'єкти не вистачить. Та зважаючи на те, що наявні кошти були зняті з іншого об'єкту Лозівської громади, запропонувала першою на голосування поставити саме її об'єкт.

Головою комісії, **Надією Кузьмичовою**, було винесено на голосування питання – перерозподілити кошти у сумі 40,9 млн грн на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу "Лозівський ліцей № 10" Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, бульвар Шевченка, будинок 15

Вирішили: підтримати перерозподіл коштів у сумі 40,9 млн грн на Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу "Лозівський ліцей № 10" Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, бульвар Шевченка, будинок 15.

Голосували:

за: 8 голосів

проти: 0 голосів

утрималися: 0 голосів

Голова комісії



Надія КУЗЬМИЧОВА

Секретар комісії



Олена МОЖАРІВСЬКА