

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201840 0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці |

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для студентів та науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка" |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |          | Відхилення     |                  |       |
|---------------|--|---|------------------|----------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------|
|               |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1             | 2                                      | 3   | 4                | 5        | 6   | 7                | 8        | 9              | 10               | 11    |
| <b>Усього</b> |  | 20 000,0                                  |                  | 20 000,0 | 20 000,0                                  |                  | 20 000,0 |                |                  |       |
| 1             | Будівельні роботи                      | 19700,0                                   |                  | 19700,0  | 19700,0                                   |                  | 19700,0  |                |                  |       |
| 2             | Інші витрати                           | 300,0                                     |                  | 300,0    | 300,0                                     |                  | 300,0    |                |                  |       |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |       | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|                                 |                                   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1                               | 2                                 | 3   | 4                | 5     | 6   | 7                | 8     | 9              | 10               | 11    |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п           | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації               | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |         | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |         | Відхилення     |                  |         |
|-----------------|--|----------------|----------------------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
|                 |  |                |                                  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |
| 1               | 2  | 3              | 4                                | 5   | 6                | 7       | 8  | 9                | 10      | 11             | 12               | 13      |
| <b>1 затрат</b> |  |                |                                  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
| 1               | Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) | тис.грн.       | державний інвестиційний проект   | 103800                                    |                  | 103800  | 20000  |                  | 20000   | -83800         |                  | -83800  |
| 2               | Загальна площа головного корпусу   | кв. м.         | проектно-кошторисна документація | 29887,9                                   |                  | 29887,9 | 29887,9  |                  | 29887,9 |                |                  |         |
| 3               | Загальна площа даху Головного корпусу, яка підлягає реставрації                                      | кв. м.         | проектно-кошторисна документація | 767,2                                     |                  | 767,2   | 137  |                  | 137     | -630,2         |                  | -630,2  |
| 4               | Загальна площа вікон та дверей Головного корпусу, яка підлягає реставрації                           | кв. м.         | проектно-кошторисна документація | 3641                                      |                  | 3641    | 1197,6   |                  | 1197,6  | -2443,4        |                  | -2443,4 |
| 5               | Загальна площа фасаду Головного корпусу, яка підлягає реставрації                                    | кв. м.         | проектно-кошторисна документація | 28615,9                                   |                  | 28615,9 | 28615,9  |                  | 28615,9 |                |                  |         |
| 6               | Загальна площа Головного корпусу, яка підлягає гідроізоляції   | кв. м.         | проектно-кошторисна документація | 1093,4                                    |                  | 1093,4  | 54,4   |                  | 54,4    | -1039          |                  | -1039   |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**2 продукту**

|   |  |        |  |        |  |        |        |  |        |  |  |  |
|---|--|--------|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 1 | Площа даху Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи            | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 137    |  | 137    | 137    |  | 137    |  |  |  |
| 2 | Площа вікон та дверей Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1197,6 |  | 1197,6 | 1197,6 |  | 1197,6 |  |  |  |
| 3 | Площа фасаду Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи          | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 6622,5 |  | 6622,5 | 6622,5 |  | 6622,5 |  |  |  |
| 4 | Площа Головного корпусу, на якій виконано роботи з гідроізоляції               | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 54,4   |  | 54,4   | 54,4   |  | 54,4   |  |  |  |

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| <b>3 ефективності</b> |   |      |  |         |         |
|-----------------------|---|------|--|---------|---------|
| 1                     | Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. даху Головного корпусу                | грн. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 3649,6  | 3649,6  |
| 2                     | Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. вікон та дверей Головного корпусу     | грн. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 7080,8  | 7080,8  |
| 3                     | Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. фасаду Головного корпусу              | грн. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1463,1  | 1463,1  |
| 4                     | Середні витрати на влаштування гідроізоляції 1 кв. м. площі Головного корпусу | грн. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 18933,8 | 18933,8 |

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| <b>4 якості</b> |   |       |  |      |      |
|-----------------|---|-------|--|------|------|
| 1               | Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 65,3 | 65,3 |
| 2               | Рівень будівельної готовності Головного корпусу   | відс. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 65   | 65   |
| 3               | Рівень виконання реставраційних робіт даху Головного корпусу                              | відс. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 37,1 | 37,1 |
| 4               | Рівень виконання реставраційних робіт вікон та дверей Головного корпусу                   | відс. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 65,2 | 65,2 |
| 5               | Рівень виконання робіт з влаштування гідроізоляції Головного корпусу                      | відс. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 100  | 100  |
| 6               | Рівень виконання реставраційних робіт фасаду Головного корпусу                            | відс. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 58,6 | 58,6 |
| 7               | Рівень виконання пусконаладжувальних, адміністративних та інших робіт                     | відс. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 75   | 75   |

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
|--|
|  |
|--|

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра**



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)