

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201840 0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для студентів та науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	58 492,2		58 492,2	58 492,2		58 492,2			
1	Будівельні роботи	57700,0		57700,0	57700,0		57700,0			
2	Інші витрати	700,0		700,0	700,0		700,0			
3	Коригування проектно-кошторисної документації (в.т.ч. експертиза)	92,2		92,2	92,2		92,2			

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень



МОН № 1/4040-22 від 11.04.2022

Підписав: Даниленко Світлана Василівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002FCB1F00FF988400
Дійсний: з 03.06.2020 14:27:52 по 03.06.2022 14:27:52

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	державний інвестиційний проект	126300,7		126300,7	126300,7		126300,7			
2	Загальна площа Головного корпусу	кв. м.	проектно-кошторисна документація	29887,9		29887,9	29887,9		29887,9			
3	Загальна площа даху Головного корпусу, яка підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	767,2		767,2	767,2		767,2			
4	Загальна площа вікон та дверей Головного корпусу, яка підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3641		3641	3641		3641			
5	Загальна площа фасаду Головного корпусу, яка підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	28615,9		28615,9	28615,9		28615,9			
6	Загальна площа скляного ліхтаря Головного корпусу, який підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	450		450	450		450			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>2 продукту</i>												
1	Площа даху Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	200		200	200		200			
2	Площа вікон та дверей Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	111,7		111,7	111,7		111,7			
3	Площа фасаду Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24115,8		24115,8	24115,8		24115,8			
4	Площа скляного ліхтаря Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	450		450	450		450			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на реставрацію І кв. м. даху Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5728,0	5728,0
2	Середні витрати на реставрацію І кв. м. вікон та дверей Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10996,2	10996,2
3	Середні витрати на реставрацію І кв. м. фасаду Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2126,8	2126,8
4	Середні витрати на реставрацію І кв. м. скляного ліхтаря Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8969,8	8969,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100
2	Рівень будівельної готовності Головного корпусу	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)