

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 220 Міністерство освіти і науки України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201830 0960 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 14"  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Нова Українська школа

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для учнів та науково-педагогічних працівників у Національному центрі "Мала академія наук України" шляхом проведення реконструкції Учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 14

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 14"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0			
1	Виконання будівельних робіт (будівництво господарської будівлі з прибудованою котельнею, лабораторно-навчального корпусу, зовнішні інженерні мережі, реконструкція (частковий демонтаж) спальню-навчального корпусу	24068,2		24068,2	24068,2		24068,2			
2	Придбання (закупівля) устаткування, меблів та інвентаря	14985,8		14985,8	14985,8		14985,8			
3	Інші витрати (пусконалагоджувальні роботи, адміністративні витрати інші витрати тощо)	10946,0		10946,0	10946,0		10946,0			

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*1 затрат*

1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	412502,4		412502,4	412502,4		412502,4			
2	Загальна площа учбово-рекреаційного центру, яка підлягає реконструкції	кв. м.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	6013		6013	6013		6013			
3	Загальна площа господарської будівлі, яка потребує будівництва	кв. м.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	350,3		350,3	350,3		350,3			
4	Загальна площа спального корпусу, яка потребує будівництва	кв. м.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	3884,9		3884,9	3884,9		3884,9			

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*2 продукту*

1	Загальна площа учбово-рекреаційного центру на якій виконані роботи з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1646,1		1646,1	1646,1		1646,1			
2	Проведена топографо-геодезична зйомка М 1:500	шт.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1		1	1		1			
3	Площа знесених будинків і споруд, що знаходяться на території комплексу	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	734,8		734,8	734,8		734,8			
4	Площа побудованої господарської будівлі (майстерні, гараж) з прибудованою котельнею	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	385,5		385,5	385,5		385,5			

5	Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю для будівництва господарської будівлі	шт.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	65	65	65	65
6	Площа побудованого об'єкту енергетичного господарства БКТП2х250 кВА	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	64,8	64,8	64,8	64,8
7	Площа Спального корпусу, на якій проведено будівельні роботи (знесення)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	971,4	971,4	971,4	971,4
8	Площа, на якій проведено будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	289,2	289,2	289,2	289,2
9	Кількість видалених зелених насаджень, що знаходяться на території будівництва	шт.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	4	4	4	4
10	Довжина прокладеної внутрішньо майданчикової зовнішньої мережі каналізації К1	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	190	190	190	190
11	Довжина прокладеної внутрішньо майданчикової зовнішньої мережі водопроводу В1	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	158	158	158	158
12	Довжина прокладеної зовнішньої мережі газопостачання	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	56	56	56	56
13	Кількість знесених малих архітектурних форм (дитячих бесідок)	шт.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1	1	1	1
14	Кількість проведених спостережень з технічного нагляду	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	104	104	104	104
15	Кількість проведених спостережень з авторського нагляду	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	12	12	12	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 3 якість

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	14,3		14,3	
2	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	9,3		9,3	
3	Рівень введення в експлуатацію устаткування меблів і інвентарю	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	25,2		25,2	
4	Рівень забезпечення виконання інших робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	13,1		13,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра**



Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)