

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

| | | | |
|----|----------------------|--|---|
| 1. | 2200000 (КПКВ ДБ) | Міністерство освіти і науки України | (найменування головного розпорядника коштів) |
| 2. | 2201000 | Апарат Міністерства освіти і науки України | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3. | 2201240 (КПКВ ДБ) | 0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва" | (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

Мета бюджетної програми:

Збереження та реставрація Староакадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря (пам'ятки архітектури (охор №15/1) та історії (260025-Н) національного значення) по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва, його пристосування для використання університетом і громадою м. Києва

Завдання бюджетної програми:

- 1) Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|----------|-----------------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| у т. ч.: загальний фонд | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>І. Будівельні роботи, а саме ремонтно-реставраційні (включно з пусконаладжувальними), всього</i> | 13 455,6 | 13 455,6 | 13 281,7 | 0,0 | -173,9 |
| у т. ч.: загальний фонд | 13 455,6 | 13 455,6 | 13 281,7 | 0,0 | -173,9 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-----|------|
| 2. Придбання обладнання, устаткування, інвентарю та меблів тощо, всього | 640,2 | 640,2 | 727,9 | 0,0 | 87,7 |
| у т. ч.: загальний фонд | 640,2 | 640,2 | 727,9 | 0,0 | 87,7 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Адміністративні витрати, інші витрати (технічний нагляд, науково-технічний супровід, авторський нагляд, археологічний нагляд за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо), всього | 904,2 | 904,2 | 990,4 | 0,0 | 86,2 |
| у т. ч.: загальний фонд | 904,2 | 904,2 | 990,4 | 0,0 | 86,2 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

| КЕКВ/ ККК | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) | |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3210 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість | | | | Кредиторська заборгованість | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | на початок звітного року | на кінець звітного року | | на початок звітного року | на кінець звітного року | | |
| | | всього | з неї прострочена | | всього | з неї прострочена | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|--|-----------|-----------------|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Будівельні роботи, а саме ремонтно-реставраційні (включно з пусконаладжувальними) | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.) | 199 831,8 | 199 831,8 | 199 831,8 | 0,0 | 0,0 |
| Загальна площа, яка потребує проведення будівельних (ремонтно-реставраційні) робіт (включно з пусконаладжувальними) (кв. м.) | 2 719,0 | 2 719,0 | 2 719,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж тепlopостачання, яка потребує прокладання (Метр) | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж електропостачання, яка потребує прокладання (Метр) | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальна довжина зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, яка потребує прокладання (Метр) | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальна довжина внутрішніх інженерних мереж тепlopостачання, яка потребує прокладання (Метр) | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальна площа інтер'єру, яка потребує загальбудівельних робіт (кв. м.) | 2 719,0 | 2 719,0 | 2 719,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальна площа фасаду, яка потребує реставрації (кв. м.) | 3 311,0 | 3 311,0 | 3 311,0 | 0,0 | 0,0 |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж тепlopостачання (Метр) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання (Метр) | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення (Метр) | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | -63,0 |
| Довжина прокладених внутрішніх інженерних мереж тепlopостачання (Метр) | 3 800,0 | 3 800,0 | 703,0 | 0,0 | -3 097,0 |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж, на яких здійснено археологічний нагляд (Метр) | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 0,0 | 0,0 |
| Площа інтер'єру будівлі, на якій проведено загальбудівельні роботи (кв. м.) | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площа фасадів будівлі, на якій проведено реставрацію (кв. м.) | 442,8 | 442,8 | 442,8 | 0,0 | 0,0 |
| Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж тепlopостачання (грн.) | 8 421,0 | 8 421,0 | 15 454,3 | 0,0 | 7 033,3 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-----|----------|
| Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання (грн.) | 1 621,6 | 1 621,6 | 2 365,4 | 0,0 | 743,8 |
| Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення (грн.) | 7 142,8 | 7 142,8 | 0,0 | 0,0 | -7 142,8 |
| Середні витрати на 1 кв.м. площі інте'єру, на якій виконано загальнобудівельні роботи (грн.) | 5 063,3 | 5 063,3 | 4 211,1 | 0,0 | -852,2 |
| Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.) | 29,4 | 29,4 | 28,6 | 0,0 | -0,8 |
| Рівень виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.) | 39,1 | 39,1 | 37,8 | 0,0 | -1,3 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень виконання реставраційних робіт на фасадах (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж електропостачання (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж тепlopостачання (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середні витрати на 1 м прокладених внутрішніх інженерних мереж тепlopостачання (грн.) | 1 685,7 | 1 685,7 | 5 806,1 | 0,0 | 4 120,4 |
| Площа будівлі, на якій виконані будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи (кв. м.) | 2 719,0 | 2 719,0 | 2 719,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення (відс.) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Рівень виконання робіт із улаштування внутрішніх інженерних мереж тепlopостачання (відс.) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень виконання загальнобудівельних робіт з інтер'єрів (відс.) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | | |
| 2. Придбання обладнання, устаткування, інвентарю та меблів тощо | | | | | |
| Кількість придбаного обладнання (од.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | | |
| 3. Адміністративні витрати, інші витрати (технічний нагляд, науково-технічний супровід, авторський нагляд, археологічний нагляд за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо) | | | | | |
| Кількість проведених спостережень з технічного нагляду (од.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість проведених спостережень з авторського нагляду (од.) | 123,0 | 123,0 | 83,0 | 0,0 | -40,0 |
| Рівень виконання адміністративних, інших витрат (технічного нагляду, науково-технічного супроводу, авторського нагляду, археологічного | 40,8 | 40,8 | 42,2 | 0,0 | 1,4 |

нагляду за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)
(відс.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2020 рік (факт за рік, що передусє звітному) | | | 2021 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому | | | | | | | | | |
| Середні витрати на виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт 1 кв.м. площі даху та перекриттів (тис.грн.) | 10,8 | 10,8 | | 0,0 | | | -10,8 | | |
| Площа даху та перекриттів, на якій проведені будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи (кв. м.) | 1 768,2 | 1 768,2 | | 0,0 | | | -1 768,2 | | |
| Загальна площа будівлі, на якій проводяться будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи, (включно з пусконаладжувальними) (кв. м.) | 2 719,0 | 2 719,0 | | 0,0 | | | -2 719,0 | | |
| Рівень виконання робіт із заміни даху і перекриттів (відс.) | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | | -100,0 | | |
| Загальна площа даху та перекриттів, на якій проводяться будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи (кв. м.) | 1 768,2 | 1 768,2 | | 0,0 | | | -1 768,2 | | |
| Площа даху та перекриттів, на якій проводяться будівельні роботи (ремонтно-реставраційні) (кв. м.) | 267,0 | 267,0 | | 0,0 | | | -267,0 | | |
| Довжина зовнішніх мереж теплопостачання, на яких здійснено археологічний нагляд (Метр) | 85,5 | 85,5 | | 0,0 | | | -85,5 | | |
| Рівень проведення зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (відс.) | 64,3 | 64,3 | | 0,0 | | | -64,3 | | |
| Загальна довжина зовнішніх мереж теплопостачання (Метр) | 133,0 | 133,0 | | 0,0 | | | -133,0 | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | | |

Будівельні роботи, а саме ремонтно-реставраційні (включно з пусконаладжувальними)

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|---------|---------|
| | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж теплопостачання (грн.) | 12 000,0 | 12 000,0 | | 15 454,3 | 15 454,3 | | 3 454,3 | 3 454,3 |
| Середні витрати на 1 кв.м. площі інте'єру, на якій виконано загальнобудівельні роботи (грн.) | 0,0 | | | 4 211,1 | 4 211,1 | | 4 211,1 | |
| Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.) | 199 831,8 | 199 831,8 | | 199 831,8 | 199 831,8 | | 0,0 | 0,0 |
| Загальна довжина зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, яка потребує прокладання (Метр) | 0,0 | | | 63,0 | 63,0 | | 63,0 | |
| Загальна довжина внутрішніх інженерних мереж теплопостачання, яка потребує прокладання (Метр) | 0,0 | | | 3 800,0 | 3 800,0 | | 3 800,0 | |
| Рівень виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.) | 24,9 | 24,9 | | 37,8 | 37,8 | | 12,9 | 12,9 |
| Загальна площа фасаду, яка потребує реставрації (кв. м.) | 0,0 | | | 3 311,0 | 3 311,0 | | 3 311,0 | |
| Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж електропостачання, яка потребує прокладання (Метр) | 0,0 | | | 185,0 | 185,0 | | 185,0 | |
| Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж теплопостачання, яка потребує прокладання (Метр) | 0,0 | | | 133,0 | 133,0 | | 133,0 | |
| Загальна площа, яка потребує проведення будівельних (ремонтно-реставраційні) робіт (включно з пусконаладжувальними) (кв. м.) | 0,0 | | | 2 719,0 | 2 719,0 | | 2 719,0 | |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання (Метр) | 0,0 | | | 185,0 | 185,0 | | 185,0 | |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення (Метр) | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Довжина прокладених внутрішніх інженерних мереж теплопостачання (Метр) | 0,0 | | | 703,0 | 703,0 | | 703,0 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|-------|
| Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення (відс.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Рівень виконання робіт із улаштування внутрішніх інженерних мереж тепlopостачання (відс.) | 0,0 | | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | |
| Рівень виконання загальнобудівельних робіт з інтер'єрів (відс.) | 0,0 | | 16,7 | 16,7 | | 16,7 | |
| Рівень виконання реставраційних робіт на фасадах (відс.) | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| Площа будівлі, на якій виконані будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи (кв. м.) | 2 719,0 | 2 719,0 | 2 719,0 | 2 719,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.) | 19,5 | 19,5 | 28,6 | 28,6 | | 9,1 | 9,1 |
| | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення (грн.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Середні витрати на 1 м прокладених внутрішніх інженерних мереж тепlopостачання (грн.) | 0,0 | | 5 806,1 | 5 806,1 | | 5 806,1 | |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж тепlopостачання (Метр) | 85,5 | 85,5 | 47,5 | 47,5 | | -38,0 | -38,0 |
| Площа фасадів будівлі, на якій проведено реставрацію (кв. м.) | 0,0 | | 442,8 | 442,8 | | 442,8 | |
| Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж тепlopостачання (відс.) | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж електропостачання (відс.) | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| Загальна площа інтер'єру, яка потребує загальбудівельних робіт (кв. м.) | 0,0 | | 2 719,0 | 2 719,0 | | 2 719,0 | |
| Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж, на яких здійснено археологічний нагляд (Метр) | 0,0 | | 110,5 | 110,5 | | 110,5 | |
| Площа інтер'єру будівлі, на якій проведено загальнобудівельні роботи (кв. м.) | 0,0 | | 790,0 | 790,0 | | 790,0 | |

| | | | | | | | |
|---|------|------|---------|---------|--|---------|------|
| Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання (грн.) | 0,0 | | 2 365,4 | 2 365,4 | | 2 365,4 | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | |
| Адміністративні витрати, інші витрати (технічний нагляд, науково-технічний супровід, авторський нагляд, археологічний нагляд за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо) | | | | | | | |
| Кількість проведених спостережень з технічного нагляду (од.) | 6,6 | 6,6 | 12,0 | 12,0 | | 5,4 | 5,4 |
| Рівень виконання адміністративних, інших витрат (технічного нагляду, науково-технічного супроводу, авторського нагляду, археологічного нагляду за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо) (відс.) | 0,0 | | 42,2 | 42,2 | | 42,2 | |
| Кількість проведених спостережень з авторського нагляду (од.) | 38,0 | 38,0 | 83,0 | 83,0 | | 45,0 | 45,0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | |
| Придбання обладнання, устаткування, інвентарю та меблів тощо | | | | | | | |
| Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання (відс.) | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| Кількість придбаного обладнання (од.) | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| N з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|-------|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою 220 1240 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва" бюджетні кошти використані ефективно на цілі і за напрямками зазначеними в паспорті бюджетної програми.

А саме:

Загальна вартість 199 831,809 тис. грн.

- Строки розроблення проекту 04.2018 - 12.2023 (81 місяців).

Запланований термін реалізації проекту під час першого затвердження: квітень 2017 - березень 2021 (48 місяців)

Термін реалізації проекту затвердженого у 2019 році: квітень 2017 - грудень 2022 (69 місяців) (протокол комісії від 28.05.2019)

Термін реалізації проекту планований станом на 1.01.2021: квітень 2017 - грудень 2023 (81 місяць).

Початкова кошторисна вартість проекту 172 391,021 тис. грн.

Вартість реалізації державного інвестиційного проекту було збільшено у 2019 році становила 192 056,85 тис. грн. (протокол комісії від 28.05.2019) та у 2020 році визначено 199 831,81 тис. грн. від раніше визначеної вартості.

За період 1991 - 2021 профінансовано проект на суму 57 158,3 тис. грн. (43 975,6 тис. грн - кошти держ. Бюджету, 13 182,7 тис. грн - грант та спец. фонд університету);

1) 1991-2017 рр - проведення ремонтно-реставраційних та проектних робіт, науково-дослідних робіт та розробка проекту, експертизи, роботи з реставрації корпусу та інші витрати на загальну на суму 10 560,6 тис. грн.;

2) 2018 рік - підготовка технічних умов з теплопостачання, розробка проектно-кошторисної документації на загальну на суму 2 001,9 тис. грн.;

3) 2019 рік - проведення робіт із зміни даху та покриття і перекриттів, реставрація фасадів, авторський нагляд, технагляд на загальну на суму 14 563,5 тис. грн.;

4) 2020 рік - реставрація фасадів - 7 296,3 тис. грн, улаштування зовнішніх інженерних мереж - 1029,9 тис. грн, завершення робіт по улаштуванню даху та покриття - 2 896,0 тис. грн, утримання служби замовника по технагляду - 337,7 тис. грн, авторський нагляд та додаткові проектні роботи - 263,0 тис. грн на загальну суму 11 823,1 тис. грн.

Станом на 2021 рік відділено 15 000,0 тис. грн з державного бюджету. За попередню сформованими планами впродовж 2021 року передбачалося завершення робіт з реставрації фасадів, улаштуванню зовнішніх інженерних мереж, завершення робіт з улаштування конструктивних елементів будівлі, улаштування внутрішніх інженерних мереж вентиляції, кондиціонування, електропостачання, монтаж габаритного обладнання.

5) 2021 рік -завершено виконання робіт з реставрації фасадів по вул. Г. Сковороди, з боку Контрактової площі, з боку бібліотеки ім. Антоновича, барабану церкви, встановлені вікна, виконаний монтаж входу в церкву-7 906,4 тис.грн., загальнобудівельні роботи в інтер'єрах (венткамера, теплопункт, електроцитова, горище)-3 326,8 тис.грн., влаштувані внутрішні інженерні мережі (вентиляції та електропостачання) - 541,1 тис.грн., улаштувані зовнішні інженерні мережі теплопостачання - 1 149,9 тис.грн., встановлено устаткування- 4 294,7 тис.грн., утримання служби замовника по технагляду, авторський нагляд та додаткові проектні роботи - 990,3 тис.грн. на загальну суму 18 209,2 тис. грн.

Стадія готовності проекту станом на 01.01.2022 р.-28,6%

На 2023 рік потрібно передбачити фінансування у сумі 51 799,0 тис грн. (кошти держ. Бюджету).

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| N з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО