

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 РІК**

1. 2200000 Міністерство освіти і науки України  
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 2201610 0990 Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток  
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

**Мета бюджетної програми:**

Приведення інфраструктури закладів вищої освіти до сучасних стандартів енергоефективності

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) Покращення якості об'єктів державних закладів вищої освіти, призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності в університетах шляхом здійснення в них ремонтів.

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	649 800,0	649 800,0	24 052,1	0,0	-625 747,9
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	649 800,0	649 800,0	24 052,1	0,0	-625 747,9
<i>4. Видатки на капітальний ремонт будівель вищих навчальних закладів та виготовлення проектно-кошторисної документації, всього</i>	<i>649 800,0</i>	<i>649 800,0</i>	<i>24 052,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-625 747,9</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	649 800,0	649 800,0	24 052,1	0,0	-625 747,9

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3131	0,0	250 000,0	0,0	185 000,0	0,0	17 918,5	0,0	-65 000,0	0,0	-167 081,5
3132	0,0	399 800,0	0,0	2 189 800,0	0,0	6 133,6	0,0	1 790 000,0	0,0	-2 183 666,4
Всього	0,0	649 800,0	0,0	2 374 800,0	0,0	24 052,1	0,0	1 725 000,0	0,0	350 747,9

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	36 966,3	47 245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Спеціальний фонд, всього	36 966,3	47 245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
3131	12 272,9	27 157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
3132	24 693,4	20 088,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів



**Видатки на капітальний ремонт будівель вищих навчальних закладів та виготовлення проектно-кошторисної документації**

Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду Е5Р (за курсом НБУ .) (тис.грн.)	0,0			309 226,0		309 226,0	309 226,0		
Середня вартість капітального ремонту 1 квадратного метра будівель закладів вищої освіти (грн.)	0,0			3 000,0		3 000,0	3 000,0		
Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти на яких розпочато капітальний ремонт у 2022 році (відс.)	0,0			0,5		0,5	0,5		
Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта України" (од.)	0,0			21,0		21,0	21,0		
Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти включно з устаткуванням та матеріалами (тис.грн.)	0,0			21 996,2		21 996,2	21 996,2		
Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель (тис.грн.)	0,0			2 055,9		2 055,9	2 055,9		
Площа будівель закладів вищої освіти, на яких розпочато капітальний ремонт у 2022 році (кв. м.)	0,0			65 420,5		65 420,5	65 420,5		
Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом НБУ.) (тис.грн.)	0,0			4 638 390,0		4 638 390,0	4 638 390,0		
Частка об'єктів за якими завершено розробку проектно-кошторисної документації від їх загальної кількості (відс.)	0,7		0,7	10,6		10,6	9,9		9,9
Кількість об'єктів закладів вищої освіти, за якими завершено виготовлення проектно-кошторисної документації (од.)	0,0			9,0		9,0	9,0		
Кількість об'єктів закладів вищої освіти, для яких замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації (од.)	150,0		150,0	85,0		85,0	-65,0		-65,0
Рівень реалізації проекту "Вища освіта України" (відс.)	0,7		0,7	0,5		0,5	-0,2		-0,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників

**Видатки на капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію будівель вищих навчальних закладів та виготовлення проектно-кошторисної документації**

Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта" (од.)	0,0			0,0			0,0		
Середня вартість капітального ремонту, реконструкції та реставрації 1 квадратного метра будівель вищих навчальних закладів (грн.)	0,0			0,0			0,0		
Капітальний ремонт, реконструкції та реставрації будівель вищих навчальних закладів включно з устаткуванням та матеріалами (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції та реставрації будівель (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації будівель вищих навчальних закладів (відс.)	0,0			0,0			0,0		
Площа будівель вищих навчальних закладів, на яких розпочато капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію у 2021 році (кв. м.)	0,0			0,0			0,0		
Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом НБУ на 01.01.2021 р.) (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду Е5Р (за курсом НБУ на 01.01.2021 р.) (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

**8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Станом на кінець грудня 2022 року ситуація за бюджетною програмою 2201610 "Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток" наступна.

Стосовно університетів, що фінансуються за рахунок позики з боку ЄІБ

З урахуванням інформації за попередній звітний період, протягом звітного періоду Ініціатором проекту за допомогою Консультанта ГУПП МоН було доопрацьовано та 18 жовтня 2022 р. офіційно направлено до ЄІБ новий План Закупівель проекту ВОУ, що передбачає закупівлю послуг з проектування та технічного нагляду, а також закупівлю робіт з проведення термомодернізації будівель університетів-учасників, через національну систему закупівель на платформі Prozorro. Новий План Закупівель Проекту ВОУ було офіційно погоджено Банком 17 листопада 2022 р.

Станом на кінець звітного періоду, Консультантом ГУПП МоН за підтримки Ініціатора проекту розпочато підготовку Технічних Завдань на проектування по всіх пріоритетних будівлях університетів Етапу 1, розробку тендерної документації для закупівлі послуг з проектування та технічного нагляду та тендерної документації для закупівлі робіт з проведення термомодернізації будівель університетів Етапу 1. Одночасно з цим, розпочато процес перегляду описів суб-проектів університетів Етапу 2 для їх подальшого затвердження Ініціатором проекту та Міністерством фінансів України.

Стосовно гранту Фонду Е5Р

Згідно ратифікованої угоди про Грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком від 17 грудня 2018 р. (Угоду ратифіковано Законом № 560-ІХ від 16.04.2020) інвестиції можуть бути спрямовані на покращення енергозбереження будівель, що пов'язані з огорожувальними конструкціями, системами вентиляції та кондиціонування повітря, електричного устаткування, систем тепlopостачання (але не обмежується ними). Враховуючи вищезгадане на узгоджувальній нараді ЄІБ разом з Фондом Е5Р було вирішено, що направлення коштів Гранту може відбуватись виключно на будівництво. Відповідно отримання та використання коштів на даному етапі не можливе.

Стосовно університетів, що фінансуються за рахунок позики з боку НЕФКО

Наказом МоН № 888 від 05.10.2022 було затверджено розподіл обсягу коштів, передбачених у державному бюджеті на 2022 рік відповідно до якого кошти розподілені наступним чином:

- 1) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (далі - (1) в обсязі 7 956 055 грн (КЕКВ 3131 - 1 822 499 грн та КЕКВ 3132 - 6 133 556 грн);
- 2) Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" (далі - (2) в обсязі 12 812 450 грн (КЕКВ 3131);
- 3) Львівський національний університет імені Івана Франка (далі - (3) в обсязі 6 519 760 грн (КЕКВ 3131).

Зазначені суми є першим проміжковим платежем відповідних контрактних угод на здійснення генерального підяду (проектування та будівництво) з коштів позики НЕФКО з відповідним співфінансуванням (20%) за рахунок власних коштів університетів.

МоН було направлено до Мінфіну пакети документів щодо оплати вартості робіт за контрактами. Згадані проплати відбулись по університетам (1),(2). В той час по університету (3) Мінфін повернув пакет документів щодо продажу іноземної валюти на суму 85409,2 євро та оплати першого проміжного платежу за лотом №2 Контракту, оскільки наявні на розрахунковому рахунку в банку кошти є недостатніми для здійснення зазначених вище операцій.

Підрядниками бенефіціарів (2), (3), (4) завершено розроблення проектно-кошторисної документації (є підставою для виплати першого проміжного платежу за відповідними контрактними угодами у розмірі 10% вартості цих угод), отримані дозволи на здійснення будівельних робіт, укладені договори про технагляд та розпочато будівельні роботи (відповідно до узгоджених пріоритетів), які мають бути завершені до або на початку опалювального сезону, або щодо здійснення відповідних внутрішніх робіт.

Також цими підрядниками бенефіціарів (1), (2), (3) продовжуються будівельні роботи (відповідно до узгоджених пріоритетів).

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра

  
(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО  
(ім'я та прізвище)