

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 06.06.2019 року

(число, місяць, рік)

Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
3. Найменування замовника *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) *193342,174*
6. Назва бюджетної програми «*Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща*» (КПКВ 2201850)
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *60364,6*
8. Інформація щодо проектної організації *ТОВ «Амелъ Архітектура плюс»*
9. Інформація щодо підрядної організації *Приватне підприємство «Промобудсервіс-Косів»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі та укладення договорів щодо: 1.1. Будівельних робіт, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	03.2019-12.2019	59414,600	Звіт тендерний № УА-2018-09-28-001150-а від 7.11.2018 р. (договір № 45Т/18 від 6.11.2018 р.) на суму 166400,000 тис. грн.	-	-	-
2.2. Інші витрати (здійснення авторського	03.2019	950,000	Угода на	-	-	-

нагляд, технічного нагляду)	12.2019		проведення технічного нагляду № 730 від 9.11.2018 р. на суму 1412,561 тис. грн.; договір на проведення авторського нагляду № 806 від 27.11.2018 р. на суму 747,117 тис. грн.			
-----------------------------	---------	--	--	--	--	--

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1. Затвердження паспорта бюджетної програми	02.2019 – 03.2019	60364,600	04.2019	60364,600	Паспорт бюджетної програми погоджений Міністерством фінансів України в квітні 2019 року.	Необхідну інформацію щодо плану фінансування на 2019 р. для розробки паспорта бюджетної

1.2.	Будівництво Міжнародного Центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща, в т.ч. - будівельні роботи об'єкта основного призначення; - будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання; - будівництво господарської будівлі			59414,600						-	Сплачено підрядній організації у вигляді авансу для здійснення заходів по забезпеченню будівництва центру у сумі 9000,000 тис. грн.	програми подано нами у січні 2019 р.
1.3.	Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)			1406,381	950,000					-		-
1.4.	Інші заходи			-	-					-		-
2.	Разом			01.2019 - 12.2019	60364,600*					-		-

*з них 60364,600 тис. грн. - з державного бюджету

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
60364,600	0	0	9000,000	7000,000	7000,000	7000,000	9000,000	9000,000	7000,000	2000,000	2364,600	1000,000
60364,600	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань											
	Касові видатки											
9000,000	0	0	0	0	9000,000							

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія титулу об'єкта будівництва.
3. Копія доведеної лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2019 р.
4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).
5. Наказ на затвердження проектно-кошторисної документації з будівництва Міжнародного центру зустрічей студентської молоді Республіки Польща та України

Проректор

ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»

(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)



(підпис)

Я.І. Шинкарук
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника
структурного підрозділу головного розпорядника
бюджетних коштів)

(підпис)

М. П.

(ініціали та прізвище)