

Додаток 1  
до Порядку моніторингу стану розроблення  
(реалізації) державних інвестиційних проектів  
(пункт 3 розділу II)

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2020 року

(число, місяць, рік)

Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Львівський національний університет імені Івана Франка*
3. Найменування замовника *Львівський національний університет імені Івана Франка*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Львівський національний університет імені Івана Франка*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) *94508,01193*
6. Назва бюджетної програми *«Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка»*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *35000,0*
8. Інформація щодо проектної організації *ТЗОВ «Макро-Будомат»*
9. Інформація щодо підрядної організації<sup>1</sup> *ППФ «Будрамсервіс»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-		

## Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>7</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту	04.2018р.					
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо <sup>6</sup> :						
2.1. будівельних робіт	04.2018р.	83 527,9874	Договір №31/05.2018 від 31.05.2018р Додатковий договір №5 від 11.04.2019р. до Договору №31/05.2018 від 31.05.2018р., Додатковий договір №8 від 17.10.2019р. до Договору №31/05.2018 від 31.05.2018р	75 899,000	Сума договору відрізняється від очікуваної у зв'язку із проведенням процедури закупівлі	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						

2.3. інших заходів						
Технічний нагляд	04.2018р.	602,202	Договір №507 від 06.06.2018р. Додатковий договір №4 від 11.04.2019р. до Договору №507 від 06.06.2018р. Додатковий договір №1 від 17.10.2019р. до Договору №507 від 06.06.2018р.	602,202		
Авторський нагляд	04.2018р	53,865	Договір №15А/506 від 06.06.2018р. Додатковий договір №2 від 11.04.2019р. до Договору №15А/506 від 06.06.2018р.	53,865		

## Інформація щодо виконання

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>8</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. розробка та затвердження проекту						
1.4. інше						

2. Виконання, усього, у тому числі:	03.19р. – 12.19р.	35000,0	04.19р. – 12.19р.	35000,0		
2.1. будівельних робіт;	03.2019р.- 12.2019р.	34542,03859	04.2019р.- 12.2019р.	34542,03859		
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших:						
2.3.1. утримання служби замовника	03.2019р.- 12.2019р.	420,25591	04.2019р.- 12.2019р.	420,25591		
2.3.2. технічний нагляд		37,7055	04.2019р.- 07.2019р.	37,7055		
2.3.3. авторський нагляд						
2.3.4. ПДВ (20%)						
3. Разом (1 + 2)		35000,0		35000,0		

### 11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в 2019 році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
35000,0			2000,0	2000,0	2000,0	1000,0	3000,0		9000,0	8000,0	5000,0	3000,0
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
35000,0			2000,0	2000,0	2000,0	1000,0	3000,0			12856,6	12143,4	
	Касові видатки											
35000,0				4000,0	2000,0	1000,0	3000,0			7412,641	5443,499	12143,86

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом станом на 01.01.2020 р. (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

3. Копія титулу об'єкта на 2019 рік.

4. Фотографії об'єкта.

Ректор Львівського національного  
університету імені Івана Франка  
(найменування посади керівника відповідального  
виконавця/балансоутримувача)



В. П. Мельник  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(найменування посади уповноваженого керівника  
структурного підрозділу головного розпорядника  
бюджетних коштів)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

---

<sup>1</sup> У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.

<sup>2</sup> Якщо реалізація проекту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.

<sup>3</sup> Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проекту.

<sup>4</sup> Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проектом) і фактичними показниками можуть бути:

1) внутрішні проблеми управління проектом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проекту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;

2) зовнішні чинники реалізації проекту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.

<sup>5</sup> Для подолання відставання у реалізації проекту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проекту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проекту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проекту.

<sup>6</sup> У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних нормах.

<sup>7</sup> Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.

<sup>8</sup> Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).

<sup>9</sup> Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рік.

<sup>10</sup> Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.

---