

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2020 року

(число, місяць, рік)

Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
3. Найменування замовника *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) *193342,174*
6. Назва бюджетної програми *«Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» (КПКВ 2201850)*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *60364,6*
8. Інформація щодо проектної організації *ТОВ «Ательє Архітектури плюс»*
9. Інформація щодо підрядної організації *Приватне підприємство «Промбудсервіс-Косів»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі та укладення договорів щодо:	-	-	-	-	-	-
1.1. будівельних робіт, в т.ч.:						
	03.2019-12.2019	59414,600	Звіт тендерний № UA-2018-09-28-001150-а від 7.11.2018 р. (договір № 45Т/18 від 6.11.2018 р.) на суму 166400,000 тис. грн.; 2) додаткова угода (в межах тендерної) № 1/61Т/19 від 17.05.2019 р. до	59414,600		

			Договору підряду №45Т/18 від 06.11.2018 року на виконання підрядних робіт на суму 59414,600 тис. грн;			
2.2. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	03.2019 12.2019	950,000	1) договір про надання інженерно- консультаційни х послуг № 205 від 13.03.2019 р. на суму 100,000 грн.; 2) додаткова угода №9/19 від 12.06.2019 р. до Договору № 730 від 09.11.2018 р. на проведення технічного нагляду на суму 620,000 тис. грн.; 3) додаткова угода № 16/19 від 14.08.2019 р. до Договору № 806 від 27.11.2018 р. на проведення авторського	1047,687 (в т.ч. 97,687 з власних та ін. джерел)		

			нагляду на суму 330,000 тис. грн.;			
			4) додаткова угода № 2/41/19 від 13.12.2019 р. до Договору № 806 від 27.11.2018 р. на проведення авторського нагляду на суму 138,000 тис. грн.			

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1. Затвердження паспорта бюджетної програми	02.2019 – 03.2019	60364,600	04.2019	60364,600	Паспорт бюджетної програми затверджений Міністерством фінансів України із запізненням	Необхідну інформацію щодо плану фінансування на 2019 р. для розробки паспорта бюджетної програми подано нами у січні 2019 р.

1.2. Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща, в т.ч. - будівельні роботи об'єкта основного призначення; - будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, каналізацій, тепlopостачання та газопостачання; - будівництво господарської будівлі	03.2019 – 12.2019	59414,600 47028,252 10979,967 1406,381	04.2019 – 12.2019	59414,600 47028,252 10979,967 1406,381	-	-
1.3. Інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду)	03.2019 12.2019	950,000	04.2019 – 12.2019	1047,687 (в т.ч. 97,687 з власних та ін. джерел)	-	-
1.4. Інші заходи	-	-	-	-	-	-
2. Разом	01.2019 - 12.2019	60364,600*	-	60462,287	-	-

*з них 60364,600 тис. грн. - з державного бюджету

**з них 60364,600 тис. грн. - з державного бюджету, 97,687 тис. грн. – з інших джерел (власних внесків)

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
60364,600	0	0	9000,000	7000,000	7000,000	7000,000	9000,000	9000,000	7000,000	2000,000	2364,600	1000,000
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
60364,600				6000,000	3000,000	5000,000	3000,000	6000,000	6000,000	14000,000	8364,000	9000,00
Касові видатки												
60364,600	0	0	0	0	9000,000	4942,842	3000,000	250,080	3590,410	8193,546	13527,255	17860,467

- Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми на 2019 рік.
 2. Копія титулу об'єкта на 2019 рік.
 3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).
 4. Фотографії об'єктів

Ректор
 ДВНЗ «Прикарпатський національний
 університет імені Василя Стефаника»
 (найменування посади керівника відповідального
 виконавця/балансоутримувача)



(найменування посади уповноваженого керівника
 структурного підрозділу головного розпорядника
 бюджетних коштів)

(підпис)

М. П.

(підпис)

М. П.

І.Є. Цепенда
 (ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)