

Додаток 1 до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів (пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2020 року

(число, місяць, рік)

Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафія Дашковича, 24 у м. Черкаси

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника: Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
3. Найменування замовника: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача): Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах на 2018 року) (тис. гривень): 60130,5
6. Назва бюджетної програми: Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 24»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень): 45000,0

8. Інформація щодо проектної організації: ФОП Музика В.О.
9. Інформація щодо підрядної організації: Приватне підприємство «Надія»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення:

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Земельна ділянка відведена (не потребує відведення)	-	-	-	-	-	-

Інформація про здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору та дата його укладання)	вартість (тис. гривень)		
1.Проведення процедури закупівель щодо проектних робіт:						

1.1. корегування робочого проекту	01.2019-04.2019	49,95	Договір на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації № 217 від 26.04.2019	49,950	-	
1.2. експертиза	05.2019-06.2019	16,561	Договір на виконання експертизи кошторисної документації об'єкту будівництва № 783/е/19 від 08.05.2019	16,561	-	
1.3. затвердження проекту	.2019 -.2019	-	Наказ від 12.07.2019 №130	-	-	
1.4. роботи з розроблення проектно-кошторисної документації (устаткування, обладнання, прилади, налаштування)	09.2019-09.2019	434,471	Договір на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації (устаткування, обладнання, прилади, налаштування) № 364 від 01.11.2019	434,471	-	
1.5. експертиза проекту (устаткування, обладнання, прилади, налаштування)	09.2019-09.2019	10,000	-	-	Договір не укладався, послуги не надавались	-

2.Проведення процедури закупівель щодо:								
2.1. будівельних робіт	01.2019-12.2019	23645,718	23645,718	Договір підяду № 174 від 27.09.2018 на суму 44157,822 тис.грн. Додаткова угода № 2 до договору підяду від 02.08.2019 на суму 37352,902 тис. грн..	23645,718	-		
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю (з доставкою, зборкою):	10.2019-12.2019	15087,551	13661,091	-	13661,091			
Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний "Braintest-16" з викликаними потенціалами				Договір № 389 від 15.11.2019	130,000	-		
Комплекти комутаторів некерованих D-Link DGS-1005d, TP-Link TL-SG1016				Договір № 390 від 15.11.2019	25,273	-		
Швейна машинка Singer Tradition 2282				Договір № 391 від 15.11.2019.	17,238	-		
Спортивний інвентар: комплекти обладнання для баскетболу, волейболу, мініфутболу, комплект канатів з кріпленням				Договір № 392 від 15.11.2019	67,354	-		
Компресор Werk VBM-50N з комплектуючими				Договір № 394 від 15.11.2019	13,148	-		

Спортивний інвентар для фітнесу: орбітек, бігова доріжка, лава для преса багатофункціональна, комплект багетів, стійка під гантелі, гантельний ряд, фітнес станція, згинач бедра			Договір № 395 від 15.11.2019	159,486	-	
Гончарний круг			Договір № 396 від 15.11.2019	167,755	-	
Комплекти модульного та килимового покриття			Договір № 403 від 25.11.2019	163,383	-	
Комплекти фарб			*Договір № 404 від 25.11.2019	55,090	-	
Комплекти для художників, скульпторів та гончарства			Договір № 405 від 25.11.2019	64,728	-	
Комплекти розвиваючого обладнання для НУШ			Договір № 407 від 26.11.2019	36,989	-	
Гімнастичний інвентар: комплекти лав гімнастичних, комплект матів спортивних та карематів, козел гімнастичний, комплект шведських стінок			Договір № 414 від 02.12.2019	66,196	-	
Комплекти столів комп'ютерних, стелажів для книг, стелажів металевих, шаф для інвентарю, вітрин демонстраційних. шаф для			Договір № 435 від 09.12.2019	429,942	-	

паперів, комплект телескопічної стійки-вішалки для одягу							
Комплекти столів-трансформерів, столів аудиторних двоохмісних, столів аудиторних одномісних, столів вчителя, столів письмових, столів двомісних, столів одномісних, столів радіусних, столів для логопедичного кабінету	Договір № 436 від 09.12.2019	483,936					
Джерело безперебійного живлення	Договір № 437 від 10.12.2019	290,000					
Мультимедійні проектори з проєкційним екраном: Фотоапарати	Договір № 438 від 10.12.2019	518,500					
Комплекти крісел офісних, стільців аудиторних, лав гардеробних, лав м'яких, табуретів, комплект меблів натурника, комплекти крісел, крісел для актової зали, крісел м'яких, стільців м'яких	Договір № 440 від 11.12.2019	784,068					
Комплект сушарок для рук для обладнання санвузлів; Кондиціонери; Пилосмоки	Договір № 441 від 11.12.2019	995,000					
Детектор брехні (комп'ютерний поліграф Рубікон)	Договір № 452 від 11.12.2019	240,000					

Піч електрична камерна			Договір № 464 від 16.12.2019	205,000	-	
Комп'ютери в комплекті з монітором, мишкою та клавіатурою; ноутбуки; документ-сканер А3			Договір № 465 від 16.12.2019	1115,286	-	
Комплекти локальних комп'ютерних мереж; комплекти локальних телефонних мереж			Договір № 466 від 16.12.2019	1590,000	-	
Комп'ютерне обладнання:принтер кольоровий, комплект БФП струйних			Договір № 469 від 16.12.2019	245,000	-	
Комплект обладнання для кабінету творчості, скульптури, комплект мольбертів для майстерні живопису, стелажі для зберігання спортивного інвентарю, комплект стендів пластикових інформаційних, кафедри для актові зали			Договір № 470 від 18.12.2019	237,000	-	
Комплект фліпчартів, комплект дошок магнітно-маркерних			Договір № 484 від 18.12.2019	124,500	-	
Комплект лабораторний, комплект навчального приладдя для кабінету логопеда, комплект			Договір № 486 від 18.12.2019	142,000	-	

шкільних меблів							
Акустичний комплект, Комплект «Акустична система з кріпленням та мультимедійною акустикою», Комплект «Вокальний мікрофон з мікрофонною стійкою», Мікшерний пульти, Комплект навушників повнорозмірних			Договір № 491 від 18.12.2019	220,000	-		
Мобільна трибуна			Договір № 492 від 18.12.2019	52,111	-		
Шафи для одягу, шафи господарські			Договір № 493 від 18.12.2019	180,502	-		
Комплекти станків для хореографії, комплекти дзеркал, комплект трубки з кріпленням			Договір № 494 від 18.12.2019	59,378	-		
Сейф, комплект драбин-стремяннок			Договір № 495 від 18.12.2019	18,131	-		
Прилад багатофункціональний "МПФИ стабілограф 1"			Договір № 496 від 18.12.2019	25,000	-		
Монітор пацієнта з модулем та комплекс моніторингу			Договір № 500 від 18.12.2019	165,306	-		
Система відеоспостереження			Договір № 03-19ПТ від 18.12.2019	915,242	-		
Навчальні симулятори - скелет людини			Договір № 521 від 23.12.2019	68,550	-		
Інтерактивні дошки;			Договір № 532 від	3590,000	-		

Телевізори Самсунг Відеокамери				24.12.2019	Тендерні торги відмінено у зв'язку зі скаргою.	-			
Комплекти ролетсонцезахисних на панорамнівікна, Естрада- розузувна завіса				Тендерні торги відмінено у зв'язку зі скаргою.	-				
2.3. інші заходи, в тому числі:	01.2019-12.2019	5755,749		Договір про надання послуг з технічного нагляду № 18/2018 від 03.10.2018 на суму 458,232 тис.грн.	438,232		Зміни до договору не вносились. Оплата проводилась відповідно до поданих актів виконаних робіт: Акт б/н від 20.05.19 на суму 210,0тис.грн. Акт б/н від 13.12.19-210,0 тис.грн.; акт б/н від 20.12.19 на суму 18,232 тис. грн.		
2.3.1 технічний нагляд	01.2019-12.2019	526,633							
2.3.2.авторський нагляд	01.2019-12.2019	4,320		Договір виконання робіт з авторського нагляду № 205 від 26.10.2018 на суму 4,320 тис.грн.			Виконавцем не складено акт виконаних робіт		
2.3.3 технічний нагляд (устаткування, обладнання, прилади, налаштування)	10.2019-12.2019	153,528		-			Договір не укладався, послуги не надавались		
2.3.2.авторський нагляд (устаткування, обладнання, прилади, налаштування)	10.2019-12.2019	50,794		-			Договір не укладався, послуги не надавались		

Всього			45 000,0						

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строк виконання	Вартість (тис. гривень)		
1 Виконання проектних робіт, у тому числі:						
1.1. корегування робочого проекту	01.2019-09.2019	510,982	-	500,982		-
1.1. корегування робочого проекту	01.2019-04.2019	49,950	01.2019-04.2019	49,950	-	-
1.2. експертиза	05.2019-06.2019	16,561	05.2019-06.2019	16,561	-	-
1.3. затвердження проекту	2019-2019		-	-	-	-
1.4. роботи з розроблення проектно-кошторисної документації (установка, обладнання, прилади, налаштування)	09.2019-09.2019	434,471	11.2019-11.2019	434,471		
1.5. експертиза проекту (установка, обладнання, прилади, налаштування)	10.2019-10.2019	10,000	-	-	Договір не укладався, послуги не надавались	
2 Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. будівельних робіт, в тому числі:	01.2019-12.2019	44 489,018	01.2019-12.2019	42624,941		-
	01.2019-12.2019	23645,718	01.2019-12.2019	23645,718		

мурування зовнішніх та внутрішніх стін;	02.2019-08.2019	3 736,393		3 736,393	
монтаж плит перекриття;	04.2019-08.2019	1 835,618		1 835,618	
улаштування сходових маршів та сходових клітин;	06.2019-08.2019	261,702		261,702	
заповнення віконних прорізів металопластиковими склопакетами, встановлення зовнішніх та внутрішніх дверних блоків;	08.2019-08.2019	1 590,702		1 590,702	
улаштування покрівлі з металочерепиці;	08.2019-09.2019	936,342		936,342	
зовнішнє оздоблення стін будівлі;	09.2019-10.2019	1 950,598		1 950,598	
внутрішнє оздоблення стін, стелі, підлог;	09.2019-11.2019	5 046,237		5 046,237	
улаштування внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення;	09.2019-09.2019	328,546		328,546	
улаштування внутрішніх мереж опалення та	09.2019-12.2019	2 210,153		2 210,153	

вентиляції;								
улаштування внутрішніх електричних мереж;	09.2019-10.2019	1 144,735	01.2019-12.2019	1 144,735				
улаштування пожежної сигналізації;	10.2019-10.2019	395,496		395,496				
улаштування зовнішніх мереж водовідведення;	10.2019-10.2019	30,116		30,116				
благоустрій території	09.2019-10.2019	1 642,243		1 642,243				
інші будівельні витрати	09.2019-10.2019	2536,837		2536,837				
2.2. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю (з доставкою, зборкою)	10.2019-12.2019	15087,551	11.2019-12.2019	13661,091	Через розгляд скарги в Антимонопольному комітеті 24 та 28 грудня торги на придбання відеокамер та ролетів відмінено. Економія за рахунок кроку пониження вартості при проведенні тендерів на закупівлю обладнання.			
2.3. Інших заходів, у тому числі:	01.2019-12.2019	5755,749	01.2019-12.2019	5318,132				
2.3.1. Технічний нагляд	01.2019-12.2019	526,633	01.2019-12.2019	438,232	Зміни до договору не вносились. Оплата проводилась відповідно до поданих актів виконаних робіт.			
2.3.2. Авторський нагляд	01.2019-12.2019	4,320	01.2019-12.2019	-	Виконавцем не складено акт виконаних робіт.			

2.3.3. ПДВ (20%), єдиний податок.	01.2019-12.2019	4820,356	01.2019-12.2019	4802,250	У зв'язку зі сплатою меншої суми витрат за технічний нагляд та відсутність сплати за авгорський нагляд зведено коштів на сплаті єдиного податку. Сплата ПДВ здійснювалась відповідно до актів виконаних робіт.
2.3.4. Технічний нагляд (устаткування, обладнання, прилади, налаштування)	10.2019-12.2019	153,528	11.2019-12.2019		Договір не укладався, послуги не надавались
2.3.5. Авгорський нагляд (устаткування, обладнання, прилади, налаштування)	10.2019-12.2019	50,794	11.2019-12.2019		Договір не укладався, послуги не надавались
2.3.6. Інші витрати	01.2019-12.2019	200,118	01.2019-12.2019	77,650	Закончено коштів на оплату витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.
3. Разом (1+2)		45 000,0		43 125,923	

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на	У тому числі за місяцями
----------------------	--------------------------

2019 рік	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
45 000,0	5557,044	4982,543	1500,0	1320,533	2114,295	4360,319	4331,169	5587,540	4481,038	3829,936	3395,583	3540,0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
45 000,0			8 000,0	4 000,0	5 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	5 000,0	9 000,0	0	0
Касові видатки												
43 125,923	0	0	0	226,561	0	0	0	12419,351	1244,254	0	2876,044	26359,7 13

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія титулу об'єкта на 2019 рік.

3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника, головного бухгалтера, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

4. Фотографії об'єктів¹⁰.

Проректор з адміністративно-господарської діяльності
Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького

(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)



Ю.Г.Удовенко
(ініціали та прізвище)

(найменування
посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного
розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)
М. П.
(ініціали та прізвище)