

Відповідно до додатку 1
до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проєктів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.01.2021

(число, місяць, рік)

Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний авіаційний університет
3. Найменування замовника Національний авіаційний університет
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Національний авіаційний університет, Льотна академія Національного авіаційного університету
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 271 972,0
6. Назва бюджетної програми Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом (тис. гривень) 7 200,0
8. Інформація щодо проєктної організації:
9. Інформація щодо підрядної організації¹: ТОВ «АТЕОНС».
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
1. Реконструкція огорожі аеродрому "Кіровоград"					Договір №41/19 від 30.09.2019 на проведення повної реконструкції (2019-2020 роки), загальною вартістю 13 945,0 тис. грн.	

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
1. Реконструкція огорожі аеродрому "Кіровоград"	11-12.2020	7 200,0	Договір №41/19 від 30.09.2019	-	Не реалізація заходу пов'язана з відсутністю фінансування.	Зміни до паспорту бюджетної програми внесені.
2. Разом		7 200,0		-		

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проєкту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проєкту відповідно до державного інвестиційного проєкту (розділ III проєкту)											
7 200,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,0	3 200,0
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Касові видатки											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Проєкт звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹ (звіт знаходиться у стані затвердження).

3. Копія титулу об'єкту.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проєктом у 2020 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

5. Фотографії об'єктів¹⁰.

В.о. ректора Національного авіаційного університету
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)


(підпис)



Р.В. Хращевський
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

¹ У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.

² Якщо реалізація проєкту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.

³ Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проєкту.

⁴ Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проєктом) і фактичними показниками можуть бути:

1) внутрішні проблеми управління проєктом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проєкту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;

2) зовнішні чинники реалізації проєкту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.

⁵ Для подолання відставання у реалізації проєкту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проєкту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проєкту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проєкту.

⁶ У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних нормах.

⁷ Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.

⁸ Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).

⁹ Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту за рік.

¹⁰ Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.
