



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна
тел./факс (032) 261-60-48, тел. 260-34-02
<http://www.lnu.edu.ua>, e-mail: lnu@lnu.edu.ua

Код ЄДРПОУ 02070987 Державна Казначейська служба України
МФО 820172, р.р. UA 468201720343101002200001061
№ свідоцтва 17701483, ін. под. № 020709813029
Валютний рахунок UA 118201720343661002300001061,
UA 058201720343691001300001061 в Укресімбанку
м. Львова МФО 322313

№ 20-А від 05.01.2022

1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine

Phone Fax: +38 (032) 261-60-48, 260-34-02

<http://www.lnu.edu.ua>, e-mail: lnu@lnu.edu.ua

Code EDRPOU 02070987 State Treasury Service of Ukraine
MFC 820172, Settlement Acc. UA 468201720343101002200001061
Certificate No. 17701483, Tax IN 020709813029

Foreign Currency Acc.No. UA 118201720343661002300001061,
UA 058201720343691001300001061

in Lviv Branch of Ukreximbank MFO 322313

на № _____ від _____

**Заступнику Міністра
освіти і науки України
Світлані Даниленко**

Надсилаємо Вам інформацію про стан розроблення та реалізації
державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 року по «Реалізації
державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу
Львівського національного університету імені Івана Франка»

Ректор

Володимир МЕЛЬНИК

Вик. Колач Роман
тел. (032)2394604

Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 року

(число, місяць, рік)

Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Львівський національний університет імені Івана Франка*
3. Найменування замовника *Львівський національний університет імені Івана Франка*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Львівський національний університет імені Івана Франка*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (тис. гривень) *126300,685*
6. Назва бюджетної програми *«Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка»*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) *58492,273*
8. Інформація щодо проектної організації *ТзОВ «Макро-Будомат»*
9. Інформація щодо підрядної організації¹ *ППФ «Будрамсервіс»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-		

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування	04.2021р.	100,0	Договір №10/358 від 25.05.2021р. ТзОВ «Макро Будомат»	42,525		
1.2. експертиза	04.2021р.	50,0	Договір №2198-1/288 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВ О «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»	49,769		
1.3. затвердження проекту	04.2021р.					
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :	05.2021р.		05.2021р.			

2.1. будівельних робіт						
	04.2021р.	35442,0	Договір №28/05-2021 від 28.05.2021р. ПП «Фірма Будремсервіс»	57700,0	Сума договору та строки підписання відрізняється по причині проведення коригування проектно- кошторисної документації та проведення процедури закупівлі	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших заходів	04.2021р.	399,6				
2.3.1. авторський нагляд			Договір ТзОВ «Макро Будомат»	28,35	Сума договорів та строки підписання відрізняється по причині проведення коригування проектно- кошторисної документації та проведення процедури закупівлі	
2.3.2. технічний нагляд			Договір №438 від 24.06.2021р. ФОП Вовк С. М.	671,629		

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:		92,2938				
1.1. коригування	04.2021р.	42,525	Договір №10/358 від 25.05.2021р. ТзОВ «Макро Будомат»	42,525		

1.2. експертиза	04.2021р.	49,769	Договір №2198-1/288 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТ ВО «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»	49,769		
1.3. розробка та затвердження проекту	04.2021р.		04.2021р.			
1.4. інше						
2. Виконання, усього, у тому числі:		58399,979				
2.1. будівельних робіт;	04.2021р.- 11.2021р.	57700,0	Договір №28/05-2021 від 28.05.2021р. ПП «Фірма Будремсервіс»	57700,0		
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших:						
2.3.1. утримання служби замовника	04.2021р.- 11.2021р.	28,35	Договір 15А/506 ТзОВ «Макро Будомат»	28,35		
2.3.2. авторський нагляд						
2.3.3. технічний нагляд						
2.3.4. ПДВ (20%)		671,629	Договір №438 від 24.06.2021р. ФОП Вовк С. М.	671,629		
3. Разом (1 + 2)		58492,273		58492,273		

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в 2021 році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
58492,273				3443,3	5443,3	3443,3	3443,3	3443,3	5000,0	8775,1	3000,0	22500,673
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
58492,273				3443,3	5443,3	3443,3	3443,3	3443,3	5000,0	8775,1	3000,0	22500,673
	Касові видатки											
58492,273				49,7688	42,525	8794,3062	3443,3	3343,3	3429,12499	5000,0	8789,275	22500,673

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом станом на 01.01. 2022 року (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

4. Фотографії об'єктів.

Ректор Львівського національного
університету імені Івана Франка
(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)



В. П. Мельник
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника
структурного підрозділу головного розпорядника
бюджетних коштів)

(підпис)

М. П.

(ініціали та прізвище)

- ¹ У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.
- ² Якщо реалізація проекту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.
- ³ Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проекту.
- ⁴ Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проектом) і фактичними показниками можуть бути:
 - 1) внутрішні проблеми управління проектом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проекту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;
 - 2) зовнішні чинники реалізації проекту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.
- ⁵ Для подолання відставання у реалізації проекту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проекту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проекту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проекту.
- ⁶ У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних нормах.
- ⁷ Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.
- ⁸ Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).
- ⁹ Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рік.
- ¹⁰ Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

23 12 20 21 р.

№ 1480

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми КПКВК 2201840
на 2021 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1483-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році" та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2020 року № 166 «Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2020 року за № 388/34671, ураховуючи лист Міністерства фінансів України від 22.12.2021 року № 06050-12-5/39926 про погодження проекту паспорта бюджетної програми,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2201840 «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 лютого 2021 року № 206, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити в установленому порядку відмітки у справах архіву.

3. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Світлану Даниленко.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від 16 лютого 2021 р. 206

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від "23" 12 2021 р. 1420)

**Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік**

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201840 0942 Реалізація державного інвестиційного проєкту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 492,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 58 492,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 "Деякі питання управління Державними інвестиціями"
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 "1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1483-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проєктів у 2021 році"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для студентів та науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Будівельні роботи	57 700,0		57 700,0
2	Інші витрати	700,0		700,0
3	Коригування проектно-кошторисної документації (в т.ч. експертиза)	92,2		92,2
Всього		58 492,20		58 492,20

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	державний інвестиційний проект	126 300,7		126 300,7
2	Загальна площа Головного корпусу	кв. м.	проектно-кошторисна документація	29 887,9		29 887,9
3	Загальна площа даху Головного корпусу, яка підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	767,2		767,2
4	Загальна площа вікон та дверей Головного корпусу, яка підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3 641,0		3 641,0
5	Загальна площа фасаду Головного корпусу, яка підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	28 615,9		28 615,9

3					
6	Загальна площа скляного ліхтаря Головного корпусу, який підлягає реставрації	кв. м.	проектно-кошторисна документація	450,0	450,0
2 продукт					
1	Площа даху Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	200,0	200,0
2	Площа вікон та дверей Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	111,7	111,7
3	Площа фасаду Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24 115,8	24 115,8
4	Площа скляного ліхтаря Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	450,0	450,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. даху Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 728,0	
2	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. вікон та дверей Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10 996,2	
3	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. фасаду Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 126,8	
4	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. скляного ліхтаря Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8 969,8	
4 якості					
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0	
2	Рівень будівельної готовності Головного корпусу	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата №



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту змін до паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства освіти і науки України
за КПКВК 2201840 «Реалізація державного інвестиційного проекту
«Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені
Івана Франка»

Заступник Міністра фінансів України

Олександр КАВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7E90030780400000021BE2F0020288700

Підписувач Кава Олександр Степанович

Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України



06050-12-5/39926 від 22.12.2021



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

тел./факс (032) 261-60-48, тел. 260-34-02

<http://www.lnu.edu.ua>, e-mail: lnu@lnu.edu.ua

Код ЄДРПОУ 02070987 Державна Казначейська служба України

МФО 820172, р.р. UA 468201720343101002200001061

№ свідоцтва 17701483, ін. под. № 020709813029

Валютний рахунок UA 118201720343661002300001061,

UA 058201720343691001300001061 в Укресімбанку

м. Львова МФО 322313

№ 21-А від 05.01.2022

1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine

Phone Fax: +38 (032) 261-60-48, 260-34-02

<http://www.lnu.edu.ua>, e-mail: lnu@lnu.edu.ua

Code EDRPOU 02070987 State Treasury Service of Ukraine

MFC 820172, SettlementAcc. UA 468201720343101002200001061

Certificate No. 17701483.Tax IN020709813029

Foreign Currency Acc.No. UA 118201720343661002300001061,

UA 058201720343691001300001061

in Lviv Branch of Ukreximbank MFO 322313

на № _____ від _____

ДОВІДКА

Видана Львівським національним університетом імені Івана Франка про те, що на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВ 2201840 для Університету передбачені кошти на реалізацію «Державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» в сумі 58492,273 тис. грн.

Станом на 01.01.2022 року оплачено 58492,273 тис. грн.

Ректор

Мельник В. П.

Головний бухгалтер

Хмельницька Л. І.