



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО
“ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”

Вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, тел. (057) 315-10-96, довідкова: 788-40-09, Факс: (057) 315-11-31

E-mail: khai@khai.edu, код ЄДРПОУ 02066769

10.01.2022 № 38-28/34

на № _____

Заступнику Міністра
освіти і науки України
Світлані ДАНИЛЕНКО

Шановна пані Світлано!

На виконання вимог Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проєктів, затвердженого Мінекономрозвитку від 25.10.2016 № 1785 (зареєстрований Мін'юстом 21.11.2016 за № 1508/29638) надаємо Вам інформацію про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту «Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут» станом на 01.01.2022 року.

Додатки до листа:

1. Інформацію про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.01.2022 року (за формою Додатку 1 до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проєктів);
2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проєктом за 2021 рік.
3. Наказ про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВ 2201820 «Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут».

Ректор

Микола НЕЧИПОРУК

Виконавець:

Олена КОВАЛІВ, тел. (057) 788 40 01



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО
“ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”

Вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, тел. (057) 315-10-96, довідкова: 788-40-09, Факс: (057) 315-11-31
E-mail: khai@khai.edu, код ЄДРПОУ 02066769

10 01.2022 № 38-28/35
на № _____

ДОВІДКА

Видана Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» про те, що відповідно до затвердженого плану асигнувань на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВ 2201820 «Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут» передбачено фінансування у межах періоду з січня по грудень 2021 року – у квітні 1 000 тис. грн, у червні 1 000 тис. грн, у липні 2 000 тис. грн, у серпні 2 000 тис. грн, у вересні 6 886,5 тис. грн, у жовтні 4 554,6 тис. грн, у листопаді 4 772,9 тис. грн, у грудні 5 659,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2022 року університетом отримано фінансування у розмірі 27 873,1 тис. грн відповідно до затвердженого плану асигнувань, освоєно коштів та здійснено касових видатків на суму 26 570,8 тис. грн.

Ректор

Головний бухгалтер



Микола НЕЧИПОРУК

Олена КОВАЛІВ

Виконавець:
Ковалів Олена, тел. (057) 788 40 01

Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 року
(число, місяць, рік)

Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
3. Найменування замовника Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) (тис. гривень) 85 659,1
6. Назва бюджетної програми Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 27 873,1
8. Інформація щодо проектної організації Приватне підприємство «Науково-технічний ліцей «Фабрика», код ЄДРПОУ 39332873
9. Інформація щодо підрядної організації¹ Приватна фірма «ВЕКТОР- 93», код ЄДРПОУ 21198420;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківбудсервіс», код ЄДРПОУ 39485251;
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРАТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 41046104
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-		

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання передпроектних робіт, які виконуються до початку процесу проектування - попередні обстеження будівель, які підлягають реконструкції, а саме: Технічне обстеження стану конструкцій корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 із складанням технічних звітів	Лютий – квітень 2021 року	49,7	Договір від 03.03.2021 № 0303-1	49,7	Договір укладено без використання електронної системи закупівель. Виконавцем надано технічний висновок.	
2. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
2.1. Розробка проектної	Лютий –	714,6	Договір від	497,0	За результатами спрощеної	

документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	квітень 2021 року		21.04.2021 № ДЗ-015		процедури закупівлі (UA-2021-03-22-003608-b) економія коштів - 217 600,00 грн	
3. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :						
3.1. Виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	Травень - грудень 2021 року	10559,3	Договір від 30.07.2021 № Т 30/21	4427,0	Через те, що оголошені торги (UA-2021-06-08-002991-a) не відбулися за недостатньої кількості учасників, вдруге оголошено відкриті торги (UA-2021-06-24-011488-c), за результатами яких виникла економія 319955,08 грн від очікувану вартість закупівлі згідно кошторисно-проектної документації, по якій є позитивний експертний висновок, і вона відрізняється від планових показників, передбачених державним інвестиційним проектом.	
3.2. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	Травень - грудень 2021 року	3903,2	Договір від 06.09.2021 № Т40/21, додаткова угода від 28.12.2021 № 2	5358,8	Через те, що двічі не відбулися відкриті торги (UA-2021-06-08-011811-b, UA-2021-07-12-010080-c), в третє оголошено відкриті торги (UA-2021-07-28-001870-c), за результатами яких виникла економія 305412,58 грн від очікувану вартість закупівлі згідно кошторисно-проектної документації, по якій є позитивний експертний висновок, і вона відрізняється від планових показників, передбачених державним інвестиційним проектом.	
			Договір від	626,6	Переговорна процедура UA-	

			28.12.2021 № Т88/21, додаткова угода від 28.12.2021 № 1		2021-12-15-021801-с в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації	
3.3. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	Травень - грудень 2021 року	8041,3	Договір від 28.07.2021 № Т 29/21, додаткова угода від 10.12.2021 № 1	6980,5	Через те, що оголошені торги (UA-2021-06-08-006285-с) не відбулися за недостатньої кількості учасників, в друге оголошено відкриті торги (UA-2021-06-24-005144-b), за результатами яких виникла економія 578648,20 грн від очікувану вартість закупівлі згідно кошторисно-проектної документації, по якій є позитивний експертний висновок, і вона відрізняється від планових показників, передбачених державним інвестиційним проектом. Здійснено коригування проектно-кошторисної документації та внесено зміни до Договору.	
			Договір від 13.12.2021 № Т64/21	5780,8	Переговорна процедура UA-2021-11-30-012208-с в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації	
3.4. Технічний нагляд за виконанням робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	Травень - грудень 2021 року	3327,7	Договір від 04.08.2021 № 0408/1ТН	51,0	Через те, що оголошені торги (UA-2021-06-25-003888-b) не відбулися за недостатньої кількості учасників, вдруге оголошено відкриті торги (UA-2021-07-13-010132-с), за результатами яких виникла економія 35990,00 грн від очікувану вартість закупівлі	

					згідно кошторисно-проектної документації, по якій є позитивний експертний висновок, і вона відрізняється від планових показників, передбачених державним інвестиційним проектом.	
3.5. Технічний нагляд за виконанням робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)			Договір від 04.08.2021 № 0408/2ТН, додаткова угода від 28.12.2021 № 2	70,3	Через те, що оголошені торги (UA-2021-06-15-002834-а, UA-2021-06-25-004020-б) двічі не відбулися за недостатньої кількості учасників, в третє оголошено відкриті торги (UA-2021-07-13-010155-с), за результатами яких виникла економія 51182,00 грн від очікувану вартість закупівлі згідно кошторисно-проектної документації, по якій є позитивний експертний висновок, і вона відрізняється від планових показників, передбачених державним інвестиційним проектом.	
			Договір від 28.12.2021 № 2812-1	47,7	Договір укладено без використання електронної системи закупівель в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.	
3.6. Технічний нагляд за виконанням робіт з Реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)			Договір від 04.08.2021 № 0408/3ТН	49,0	Через те, що оголошені торги (UA-2021-06-15-003102-а, UA-2021-06-25-008627-с) двічі не відбулися за недостатньої кількості учасників, в третє оголошено відкриті торги (UA-2021-07-13-010177-с), за результатами яких виникла економія 18447,00 грн від	

					очікувану вартість закупівлі згідно кошторисно-проектної документації, по якій є позитивний експертний висновок, і вона відрізняється від планових показників, передбачених державним інвестиційним проектом.	
3.7. Авторський супровід за виконанням робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)			Договір від 13.09.2021 № АН-3	797,4	Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до кошторисно-проектної документації, по якій є позитивний експертний висновок, і вона відрізняється від планових показників, передбачених державним інвестиційним проектом	
3.8. Авторський супровід за виконанням робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)			Договір від 13.09.2021 № АН-1	1453,0		
3.9. Авторський супровід за виконанням робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)			Договір від 13.09.2021 № АН-2	807,6		

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі		764,3		546,7		

1.1. Виконання передпроектних робіт, які виконуються до початку процесу проектування - попередні обстеження будівель, які підлягають реконструкції, а саме: Технічне обстеження стану конструкцій корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 із складанням технічних звітів	Лютий – квітень 2021 року	49,7	Березень 2021 року	49,7		
1.2. Виконання розробки проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	Лютий – квітень 2021 року	714,6	Квітень – травень 2021 року	497,0	За результатами спрощеної процедури закупівлі (UA-2021-03-22-003608-b) економія коштів - 217 600,00 грн	
2. Виконання, усього, у тому числі		25 831,5		26 024,1		
2.1. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	Травень – грудень 2021 року	8 041,3	Серпень – грудень 2021 року	12 366,2	Відповідно до проектно-кошторисної документації та позитивного експертного звіту з урахуванням коригувань та результатів відкритих торгів.	
2.2. Виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	Травень – грудень 2021 року	10 559,3	Серпень – грудень 2021 року	4 403,2	Відповідно до проектно-кошторисної документації та позитивного експертного звіту та результатів відкритих торгів.	
2.3. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	Травень – грудень 2021 року	3 903,2	Вересень – грудень 2021 року	5 985,4	Відповідно до проектно-кошторисної документації та позитивного експертного звіту з урахуванням	

					коригувань та результатів відкритих торгів.	
2.4. Виконання робіт з супроводу та нагляду за виконанням робіт з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (загальнобудівельні та сантехнічні роботи)	Травень – грудень 2021 року	3 327,7			Відповідно до проектно-кошторисної документації та позитивного експертного звіту та результатів спрощеної процедури закупівлі.	
2.4.1. Виконання робіт із супроводу та авторського нагляду за реконструкцією Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)			Серпень – грудень 2021 року	1 453,0		
2.4.2. Виконання робіт із супроводу та авторського нагляду за реконструкцією інженерних комунікацій корпусів № 47, № 48			Серпень – грудень 2021 року	807,6		
2.4.3. Виконання робіт із супроводу та авторського нагляду за реконструкцією Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)			Серпень – грудень 2021 року	797,4		
2.4.4. Виконання робіт з технічного нагляду за реконструкцією Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)			Серпень – грудень 2021 року	114,1		
2.4.5. Виконання робіт з технічного нагляду за реконструкцією інженерних комунікацій корпусів № 47, № 48			Серпень – грудень 2021 року	47,0		
2.4.6. Виконання робіт з технічного нагляду за реконструкцією Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)			Серпень – грудень 2021 року	50,2		
3. Інші (адміністративні) витрати, усього, у тому числі		1 277,3				
4. Разом (1 + 2 + 3)		27 873,1		26 570,8		

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
27 873,1	-	-	-	750,3	3 390,5	3 390,5	3 390,5	3 390,5	3 390,5	3 390,5	3 390,5	3 389,6
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
27 873,1	-	-	-	1 000,0		1 000,0	2 000,0	2 000,0	6 886,5	4 554,6	4 772,9	5 659,1
Касові видатки												
26 570,8	-	-	-	49,7	223,7	273,3	-	-	2 958,1	2 052,4	2 393,7	18 619,9

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹.

3. Копія титулу об'єкта на 2021 рік.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2021 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

5. Фотографії об'єктів¹⁰.

Ректор

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



М. П.

Микола НЕЧИПОРУК

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16 02 20 21 р.

м. Київ

№ 206

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2020 року № 166 «Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2020 року за № 388/34671, ураховуючи листи Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року № 06050-12-5/4752, № 06050-12-5/4753 про погодження проектів паспортів бюджетних програм,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік за КПКВК 2201840 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка», КПКВК 2201820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція об'єкту національного надбання «Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М. С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Даниленко С.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

16.02.2021

№

206

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2201840	0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		35 991,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 35 991,6 тис. гривень.
			та із спеціального фонду - тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 "Деякі питання управління Державними інвестиціями" 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 "1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п

Ціль державної політики

1 Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для студентів та науково-педагогічних працівників

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

35 991.60

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривен

11 Результативні показники бюджетної програми:

2 продукту


1	Площа даху Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	602,3	602,8
2	Площа вікон та дверей Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	1 008,6	1 008,6
3	Площа Головного корпусу, на якій встановлено блискавку захист	кв. м.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	7 788,4	7 788,4
4	Площа фасаду Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	8 798,9	8 798,9
5	Площа скляного ліхтаря Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи	кв. м.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	450,0	450,0
3	ефективності				
1	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. даху Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	3 649,6	
2	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. вікон та дверей Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	9 862,2	
3	Середні витрати на встановлення блискавки захисту 1 кв. м. Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	96,3	
4	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. фасаду Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	2 088,3	
5	Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. скляного ліхтаря Головного корпусу	грн.	Проектно-кошторис на документация, акти виконаних робіт	9 266,7	
4	якості				
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держнаєспроекст, проектно-кошторис а документация, акти виконаних робіт	100,0	
2	Рівень будівельної готовності Головного корпусу	відс.	Держнаєспроекст, проектно-кошторис а документация, акти виконаних робіт	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Заступник Міністра

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 15.02.2021 № 06050-12-5/4752



(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я/ПРИЗВИЩЕ)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства освіти і науки України за КПКВК 2201840
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного
корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка»

Заступник Міністра фінансів України

Олександр КАВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000021BE2F00202B8700

Підписувач Кава Олександр Степанович

Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України



06050-12-5/4752 від 15.02.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

16.02.2021

№

2006

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України (найменування головного розпорядника)			
	(КПКВК ДБ)				
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (найменування відповідального виконавця)			
	(КПКВК ДБ)				
3.	2201820	0942 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»			
	(КПКВК ДБ)	(КФКВКУ)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		27 873,1	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	27 873,1 тис. гривень.
				та із спеціального фонду -	тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

№ з/п

Ціль державної політики

1 Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

7. Мета бюджетної програми:

Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
9.	Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Розробка проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	714,6		714,6
2	Супровід та надгляд за виконанням робіт з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	3 327,7		3 327,7
3	Виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	10 559,3		10 559,3
4	Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	3 903,2		3 903,2
5	Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	8 041,3		8 041,3
6	Інші (адміністративні) заходи I та II інвестиційних етапів	1 327,0		1 327,0
Всього		27 873,10		27 873,10

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна кошторисна вартість Державного інвестиційного проекту	тис. грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	85 659,1		85 659,1
2	Загальна площа будівлі Корпусу № 47, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1 445,6		1 445,6
3	Загальна площа будівлі Корпусу № 48, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2 852,8		2 852,8
4	Загальна довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, яка підлягає реконструкції (сантехнічні роботи)	м.	Проектно-кошторисна документація	3 320,0		3 320,0

2 продукт

1	Площа будівлі корпусу № 47, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторис на документація	1 445,6	1 445,6
2	Площа будівлі корпусу № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторис на документація	2 852,8	2 852,8
3	Довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (сантехнічні роботи)	м.	Проектно-кошторис на документація	3 320,0	3 320,0
3	ефективності				
1	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	грн.	Проектно-кошторис на документація	2 700,0	
2	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	грн.	Проектно-кошторис на документація	2 818,7	
3	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 м інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	грн.	Проектно-кошторис на документація	3 180,5	
4	якості				
1	Рівень реалізації Державного інвестиційного проекту	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	32,5	
2	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизу, щодо реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	100,0	
3	Рівень виконання робіт з супроводу та нагляду за виконанням робіт з реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	100,0	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	100,0	
5	Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	100,0	
6	Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	100,0	
7	Рівень реалізації інших (адміністративних) заходів I та II інвестиційних етапів	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	32,5	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 15.02.2021 № 06050-12-5/4753

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства освіти і науки України за КПКВК 2201820
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція об'єкту
національного надбання «Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової
аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Заступник Міністра фінансів України

Олександр КАВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСНОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000021BE2F00202B8700

Підписувач Кава Олександр Степанович

Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України



06050-12-5/4753 від 15.02.2021



20.08.2021



10.01.2022



26.08.2021



10.01.2022



31.08.2021



10.12.2021



10.09.2021



01.12.2021



24.09.2021



20.12.2021



20.08.2021



20.12.2021



31.08.2021



20.12.2021



10.09.2021



20.12.2021



24.09.2021



20.12.2021



20.08.2021



10.01.2022



31.08.2021



20.12.2021



20.08.2021



20.12.2021



26.08.2021



20.12.2021



30.09.2021



10.01.2022



10.09.2021

