

Відповідно до додатку 1
до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проєктів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 06.06.2019

(число, місяць, рік)

Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний авіаційний університет
3. Найменування замовника Національний авіаційний університет
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Національний авіаційний університет, Льотна академія Національного авіаційного університету
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 271 972,0
6. Назва бюджетної програми Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом (тис. гривень) 90 000,0
8. Інформація щодо проєктної організації
9. Інформація щодо підрядної організації¹
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
Заходи, що плануються для НАУ (м.Київ, м.Гостомель)						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт будівництва ангару:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту	07-08.2019	1 000,0				
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :						
2.1. Реконструкції приміщень МЦПП	05-06.2019	1 000,0	Договір №429 від 28.05.2019	982,17021		
2.2. Придбання тренажеру	04-05.2019	18 000,0				
2.3. Придбання одномоторного літака Теспап Р92/2002	03.2019	5 150,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
2.4 Придбання 3-ох одномоторних літаків Теспап Р92/2002	04-05.2019	13 300,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол

					паспорту бюджетної програми	МВК від 22.04.2019)
2.5 Придбання одномоторного літака Cessna 172S TAE	04-05.2019	14 000,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
2.6 інших заходів	04-11.2019	2 550				
Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
2.7 Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому "Кропивницький"	04-05.2019	8 900,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
2.8 Капітальний ремонт огорожі аеродрому "Кропивницький"	04-05.2019	12 100,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
2.9 Придбання одномоторного літака Cessna 172	04-05.2019	14 000,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Заходи, що плануються для НАУ (м.Київ, м.Гостомель)						
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту	09-12.2019	1 000,0				
1.4. інше						
2. Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. Реконструкції приміщень МЦПП	07-08.2019	1 000,0			Початок робіт - протягом 5 днів після проходження експертизи кошторисної частини проектної документації.	
2.2. Придбання тренажеру	06-08.2019	18 000,0				
2.3. Придбання одномоторного літака Теслам Р92/2002	04-06.2019	5 150,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
2.4 Придбання 3-ох одномоторних літаків Теслам	06-08.2019	13 300,0				


P92/2002						
2.5 Придбання одномоторного літака Cessna 172S TAE	06-08.2019	14 000,0				
2.6 Пусконаладжувальні роботи, інші витрати	04-11.2019	2 550,0				
Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
2.7 Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому "Кропивницький"	06-09.2019	8 900,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
2.8 Реконструкція огорожі аеродрому "Кропивницький"	06-09.2019	12 100,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
2.9 Придбання одномоторного літака Cessna 172	06-09.2019	14 000,0			Оголошення тендерної процедури перенесено на початок 06.2019 у зв'язку з відсутністю фінансування та затвердження змін паспорту бюджетної програми	Ініційовано процес наближення фінансування та внесення змін до паспорту бюджетної програми (протокол МВК від 22.04.2019)
3. Разом (1 + 2)		90 000,0				

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проєкту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проєкту відповідно до державного інвестиційного проєкту (розділ III проєкту)												
90 000,0	0	0	0	1768,2	1768,2	28090,9	18797,3	16400,3	22108,3	408,3	408,5	250,0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
90 000,0				1768,2	1768,2	2768,2	2768,2	2768,2	6536,5	6304,7	24708,3	40609,5
Касові видатки												

- Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми (бюджетна програма в стані затвердження).
 2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹.
 3. Копія титулу об'єкта на 2019 рік (титул об'єкта буде розроблено після визначення генеральної підрядної організації).
 4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проєктом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).
 5. Фотографії об'єктів¹⁰ (Фотографії будуть надані після заключення договір на виконання робіт).

Ректор Національного авіаційного університету
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)


(підпис)



В.М.Ісаєнко
(ініціали та прізвище)

М. П.

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

-
- ¹ У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.
- ² Якщо реалізація проєкту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.
- ³ Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проєкту.
- ⁴ Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проєктом) і фактичними показниками можуть бути:
- 1) внутрішні проблеми управління проєктом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проєкту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;
 - 2) зовнішні чинники реалізації проєкту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.
- ⁵ Для подолання відставання у реалізації проєкту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проєкту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проєкту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проєкту.
- ⁶ У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» та державних будівельних нормах.
- ⁷ Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.
- ⁸ Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).
- ⁹ Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту за рік.
- ¹⁰ Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.
-