

Відповідно до додатку 1
до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проєктів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 06.07.2020

(число, місяць, рік)

Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника: Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця: Національний авіаційний університет
3. Найменування замовника: Національний авіаційний університет
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача): Національний авіаційний університет, Льотна академія Національного авіаційного університету
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 271 972,0
6. Назва бюджетної програми: Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом (тис. гривень) 68 000,0
8. Інформація щодо проєктної організації:
9. Інформація щодо підрядної організації¹:
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
Заходи, що плануються для НАУ (м.Київ, м.Гостомель)						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт для реконструкції, будівництва ангару, експертиза:	04-05.2020	543				
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :						
2.1. Придбання одномоторного літака Теспам Р92/2002	02-03.2020	5 150,0			Оголошення тендеру перенесено за відсутності фінансування	Підготовлено тендерну документацію

2.2. Придбання одномоторного літака Cessna 172S TAE	02-03.2020	14 000,0			Оголошення тендеру перенесено за відсутності фінансування	Підготовлено тендерну документацію
2.3. Придбання автобусу для НАУ	02-03.2020	1 500,0			Оголошення тендеру перенесено за відсутності фінансування	Підготовлено тендерну документацію
2.4. Придбання паливозаправника для НАУ	02-03.2020	1 000,0			Оголошення тендеру перенесено за відсутності фінансування	Підготовлено тендерну документацію
2.5. Придбання двомоторного літака	02-03.2020	26 455,0			Оголошення тендеру перенесено за відсутності фінансування	Підготовлено тендерну документацію
2.6. Пусконаладжувальні роботи, інші витрати		1 100,0				
Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
2.7. Відновлення літаків L410	04-05.2020	10 720,0			Оголошення тендеру перенесено за відсутності фінансування	

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Заходи, що плануються для НАУ (м.Київ, м.Гостомель)						
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1.Розроблення проекту, експертиза	06-07.2020	543			Відсутність фінансування	
1.2. Експертиза	06-07.2020				Відсутність фінансування	
2. Виконання, усього, у тому числі:					Відсутність фінансування	
2.1. Реконструкції приміщень МЦПП	04.2020	300			Відсутність фінансування	
2.2. Придбання одномоторного літака Tecnam P92/2002	04-06.2020	5 150,0			Відсутність фінансування	
2.3. Придбання одномоторного літака Cessna 172S TAE	04-06.2020	14 000,0			Відсутність фінансування	
2.4. Придбання автобусу для НАУ	04.2020	1 500,0			Відсутність фінансування	
2.5. Придбання паливозаправника для НАУ	04.2020	1 000,0			Відсутність фінансування	
2.6. Придбання двомоторного літака	04-06.2020	26 455,0			Відсутність фінансування	
2.7. Пусконаладжувальні роботи, інші витрати	04-09.2020	1 100,0			Відсутність фінансування	

Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
2.8 Реконструкція огорожі аеродрому "Кропивницький"	04-09.2020	7 232,0			Відсутність фінансування	
2.7. Відновлення літаків L410	06-09.2020	10 720,0			Відсутність фінансування	
3. Разом (1 + 2)		68 000,0				

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проєкту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проєкту відповідно до державного інвестиційного проєкту (розділ III проєкту)												
68000	0	0	0	20416	17616	18623	1693	4850	4802	0	0	0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Касові видатки												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

план асигнувань не затверджений МОНУ

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми⁹.

3. Копії титулів об'єктів на 2020 рік (після визначення генеральної підрядної організації).

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проєктом у 2020 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

5. Фотографії об'єктів¹⁰.

Ректор Національного авіаційного університету
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



(підпис)



В. М. Ісаєнко
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

- ¹ У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.
- ² Якщо реалізація проєкту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.
- ³ Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проєкту.
- ⁴ Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проєктом) і фактичними показниками можуть бути:
- 1) внутрішні проблеми управління проєктом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проєкту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;
 - 2) зовнішні чинники реалізації проєкту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.
- ⁵ Для подолання відставання у реалізації проєкту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проєкту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проєкту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проєкту.
- ⁶ У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних нормах.
- ⁷ Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.
- ⁸ Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).
- ⁹ Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту за рік.
- ¹⁰ Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.
-