

Результати оцінки ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КВКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	Апарат Міністерства освіти і науки України		
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201610	0990	Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:
Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

Мета бюджетної програми
Приведення закладів вищої освіти до сучасних стандартів енергоефективності..

Завдання бюджетної програми:
1) Підвищення енергоефективності на існуючих освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України, зменшення експлуатаційних витрат та покращення якості об'єктів призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності.

5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	2 905 466,6	2 905 466,6	277 351,4	0,0	-2 628 115,2
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	2 905 466,6	2 905 466,6	277 351,4	0,0	-2 628 115,2

Фінансування робіт та послуг з розробки проектно-кошторисної документації та виконання необхідних обстежень, ремонту, послуг з авторського та технічного нагляду, виконання сертифікації фактичної енергетичної ефективності об'єктів (будівель) закладів вищої освіти, у тому числі будівель, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури, всього	2 905 466,6	2 905 466,6	277 351,4	0,0	-2 628 115,2
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	2 905 466,6	2 905 466,6	277 351,4	0,0	-2 628 115,2

Пояснення щодо відхилень:

- довготривалі відключення електроенергії протягом зимнього періоду;
- часті повітряні тривоги;
- мобілізація працівників будівельних компаній;
- відсутність учасників на окремих тендерах.
- довготривала процедура погодження терміну реалізації Угоди про грант з боку ЄІБ;
- довготривала процедура погодження з боку ЄІБ плану закупівель;
- пошкодження та руйнування будівель внаслідок агресії рф.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3131	0,0	637 644,7	0,0	637 644,7	0,0	70 740,6	0,0	0,0	0,0	-566 904,1
3132	0,0	2 203 325,8	0,0	2 203 325,8	0,0	204 215,8	0,0	0,0	0,0	-1 999 110,0
3143	0,0	64 496,1	0,0	64 496,1	0,0	2 395,0	0,0	0,0	0,0	-62 101,1
Всього:	0,0	2 905 466,6	0,0	2 905 466,6	0,0	277 351,4	0,0	0,0	0,0	-2 628 115,2

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо відхилень:

Розподіл коштів за закладами освіти.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	47 629,1	56 198,4	0,0	0,0	6 706,9	0,0
Спеціальний фонд, всього	47 629,1	56 198,4	0,0	0,0	6 706,9	0,0
3131	27 461,9	23 279,9	0,0	0,0	2 104,5	0,0
3132	20 167,2	32 918,5	0,0	0,0	4 602,4	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2026 за КПКВК 2201610 "Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток" обліковується кредиторська заборгованість за спеціальним фондом у розмірі 6 706,9 тис. грн зокрема:

- у сумі 4 602,36 тис. грн по Сумському державному університету. Заборгованість виникла за договорами на виконання будівельних робіт у межах проєкту «Вища освіта України», що становить 5% від загальної вартості контрактів і є фінальним розрахунком, який має бути проведений протягом 45 днів після реєстрації декларації про готовність об’єктів до експлуатації. Погашення заборгованості заплановано на I півріччя поточного року.

- у сумі 2 104,52 тис. грн по Львівському національному університету ім. Івана Франка, яка складається з 192,00 тис. грн — за послуги технагляду (платіж повернуто Мінфіном без виконання). Буде погашено одразу після офіційного погодження паспорта бюджетної програми на 2026 рік. А також 1 912,50 тис. грн — частка співфінансування ПДВ, яка не була сплачена університетом станом на 01.01.2026. Зазначену заборгованість в повному обсязі погашено у лютому 2026 року.

Станом на 01.01.2026 за КПКВК 2201610 "Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток" обліковується дебіторська заборгованість за спеціальним фондом у розмірі 56 198,4 тис. грн зокрема:

- у сумі 31 494,697 тис. грн по Ужгородському національному університету та - у сумі 20 729,33 тис. грн по Карпатському національному університету ім. Василя Стефаника. 02 грудня 2026 року Університетами були подані на погодження платіжні інструкції щодо здійснення остаточного платежу (після прийняття виконаних робіт) у межах проєкту «Вища освіта України», а також усі підтвердні документи. Зазначені документи були погоджені Міністерством освіти і науки України та в установленому порядку передані на погодження до Міністерства фінансів України. У зв’язку з тим, що 30.12.2025 від Міністерства фінансів України були отримані зауваження до актів виконаних робіт, відповідні операції не були відображені в бухгалтерському обліку університетами. В обліку та фінансовій звітності зазначені операції будуть відображені після виправлення в первинних документах (актах виконаних робіт) зауважень Мінфіну.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Фінансування робіт та послуг з розробки проектно-кошторисної документації та виконання необхідних обстежень, ремонту, послуг з авторського та технічного нагляду, виконання сертифікації фактичної енергетичної ефективності об'єктів (будівель) закладів вищої освіти, у тому числі будівель, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури

Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом, який закладений в Державному бюджеті) (тис. гривень)	4 059 000,0	4 059 000,0	4 059 000,0	0,0	0,0
Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду ESR (за курсом, який закладений в Державному бюджеті України) (тис. гривень)	4 958 000,0	4 958 000,0	4 958 000,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти включно з устаткуванням та матеріалами (тис. гривень)	2 799 799,4	2 799 799,4	254 566,3	0,0	-2 545 233,1
Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта України" (одиниць)	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0
Кількість об'єктів закладів вищої освіти, для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію (одиниць)	36,0	36,0	39,0	0,0	3,0
Площа будівель закладів вищої освіти, на яких розпочато капітальний ремонт (кв. метрів)	189 386,0	189 386,0	779 999,0	0,0	590 613,0
Площа будівель закладів вищої освіти, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури та на яких розпочато ремонтні роботи (реставраційні) (кв. метрів)	24 221,2	24 221,2	0,0	0,0	-24 221,2
Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель (тис. гривень)	105 667,2	105 667,2	22 785,1	0,0	-82 882,1
Середня вартість капітального ремонту 1 квадратного метра будівель закладів вищої освіти (тис. гривень)	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0
Площа будівель закладів вищої освіти, за якими буде завершено капітальний ремонт (кв. метрів)	153 289,0	153 289,0	14 218,0	0,0	-139 071,0
Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (відсотків)	100,0	100,0	62,0	0,0	-38,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти, які залучені до реалізації проекту "Вища освіта України" (відсотків)	46,0	46,0	9,0	0,0	-37,0
Рівень реалізації проекту "Вища освіта України" (відсотків)	64,0	64,0	17,0	0,0	-47,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Зменшення касових видатків зумовлене несвочасним досягненням встановлених обсягів будівельних робіт, необхідних для проведення розрахунків за контрактами. Уповільнення темпів будівництва, а також затримки з боку низки підрядників у виконанні зобов'язань за договорами на будівельні роботи та розробку проектно-кошторисної документації пов'язані з повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням воєнного стану в Україні. Зокрема, це спричинено такими факторами: - тривалими відключеннями електроенергії протягом зимового періоду; - частими повітряними тривогами; - мобілізацією працівників будівельних компаній; - відсутністю учасників на окремих тендерах; - довготривалою процедурою погодження терміну реалізації Угоди про грант з боку ЄІБ; - тривалим процесом затвердження плану закупівель з боку ЄІБ; - пошкодженням та руйнуванням будівель внаслідок агресії рф. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передусє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Фінансування робіт та послуг з розробки проектно-кошторисної документації та виконання необхідних обстежень, ремонту, послуг з авторського та технічного нагляду, виконання сертифікації фактичної енергетичної ефективності об'єктів (будівель) закладів вищої освіти, у тому числі будівель, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	305 559,8	277 351,4	-28 208,4
Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом, який закладений в Державному бюджеті) (тис. гривень)	3 637 766,0	4 059 000,0	421 234,0
Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду ESR (за курсом, який закладений в Державному бюджеті України) (тис. гривень)	443 630,0	4 958 000,0	4 514 370,0
Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти включно з устаткуванням та матеріалами (тис. гривень)	273 314,9	254 566,3	-18 748,6
Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта України" (одиниць)	16,0	16,0	0,0
Кількість об'єктів закладів вищої освіти, для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію (одиниць)	13,0	39,0	26,0
Площа будівель закладів вищої освіти, на яких розпочато капітальний ремонт (кв. метрів)	25 791,0	779 999,0	754 208,0
Площа будівель закладів вищої освіти, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури та на яких розпочато ремонтні роботи (реставраційні) (кв. метрів)	24 221,2	0,0	-24 221,2
Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель (тис. гривень)	32 244,9	22 785,1	-9 459,8
Середня вартість капітального ремонту 1 квадратного метра будівель закладів вищої освіти (тис. гривень)	9,1	9,2	0,1
Площа будівель закладів вищої освіти, за якими буде завершено капітальний ремонт (кв. метрів)	14 218,0	14 218,0	0,0
Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (відсотків)	25,0	62,0	37,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти, які залучені до реалізації проекту "Вища освіта України" (відсотків)	6,0	9,0	3,0
Рівень реалізації проекту "Вища освіта України" (відсотків)	4,5	17,0	12,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
1. Повністю завершено розробку 17 пакетів ПКД по будівлях Фази 1 (ще 1 пакет ПКД знаходяться на розгляді експертизи) - ще 10 пакетів ПКД розробляються самостійно НУ «Полтавська політехніка» власними ресурсами, з яких повністю готово 6, ще 4 пакети ПКД університет розробить у 2026 р.;			
2. Повністю завершено будівельні роботи та введено в експлуатацію дві будівлі НУ «Полтавська політехніка» (Корпус А та Гуртожиток №4);			

3.	Майже завершено будівельні роботи по Корпусу Ф та Гуртожитку №2 “Полтавської політехніки”, Гуртожитку №3 “Львівської політехніки”, будівлях плавального басейну і навчально-бібліотечного корпусу Сумського державного університету та Гуртожитку №1 “Чернігівської політехніки”. Урочисте відкриття більшості з цих об’єктів заплановано на кінець червня 2026 р.
4.	Ще по 5 будівлях університетів Фази 1 (Корпуси 1, 2 та 5 НУ «Львівська політехніка», Корпус “ЕТ” Сумського Державного Університету та Головний Навчальний Корпус Вінницького Національного Технічного Університету) тривають будівельні роботи.
5.	Завершено розробку 23 пакетів ПКД по університетах Фази 2, ще 10 контрактів знаходиться на різних етапах реалізації;
6.	Завершується підготовка до проведення повторного тендеру на розробку науково-проектної документації по Корпусу № 1 НУКМА, що є об’єктом культурної спадщини національного рівня.
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)	

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

Бюджетна програма у звітному періоді реалізована із достатнім рівнем ефективності. Поставлені цілі та завдання програми в цілому досягнуто, однак за окремими показниками результативності спостерігається відхилення від запланованих обсягів. Зменшення касових видатків та уповільнення темпів виконання робіт зумовлені об’єктивними форс-мажорними обставинами, пов’язаними з повномасштабною агресією рф, тривалими затримками в погоджувальних процедурах з боку міжнародних партнерів (ЄІБ), а також дефіцитом кадрів через мобілізаційні процеси та відсутністю учасників на тендерах. Виділені бюджетні кошти використано за цільовим призначенням.

ефективність надання публічних послуг

ефективність системи планування показників бюджетної програми

стан фінансової дисципліни

врахування результатів контрольних заходів

ефективність системи управління бюджетними коштами

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Постійний моніторинг змін у законодавстві, що впливають на виконання бюджетної програми. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при плануванні результативних показників за бюджетною програмою на наступний бюджетний період із метою підвищення ефективності використання коштів. Удосконалення результативних показників та методології їх обчислення.

Заступник Міністра

(підпис)

Анастасія СОФІЄНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Міністерство освіти і науки України

ід-49148 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=220, КПК=2201610, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

28.05.2026 19:17:55 Анастасія СОФІЄНКО (3FAA9288358EC00304000000D010280051CED700)

02.06.2026 15:11:45 відправлено: Міністерство освіти і науки України (04AF212836405D990400000076690700B7F1EF00)

20910f36-2db1-4707-b258-3ce6c845d3c8